Завершение работ по блоку 1.4 (Каменка)

по состоянию на <u>06 ноября 2020г.</u>

1. Изготовление и установка почтовых ящиков

Статус: Почтовые ящики установлены.








2. Устройство забора

- Начало работ 19.09.2020г.
- Срок завершения 23.09.2020г. Забор установлен некачественно и не в полном объеме.
- Примечание: завершение работ в полном объёме после планировки грунта на территории СОШ.










3. Вывоз мусора, вывоз строительных вагончиков, приведение земельного участка в порядок к сдаче под благо 19.09.2020

• Начало работ – 19.09.2020г.


• Срок завершения – 25.09.2020г.

• Статус: выполнено в объеме вывоза мусора,

• вагончики не вывезены









4. ПНР лифты

- По всем секциям (19-22) лифты предъявлены эксплуатирующей организации, подписан акт.
- Переданы паспорта на оборудование и получены акты ТО.


5. Уборка мусора на корпусе


• По состоянию на 30.10.2020г. Строительный мусор со 2-ым пухто вывезен.



6. Благоустройство за границами земельного *участка*• Начало работ – 17.09.2020г.

- Статус: Выполнено без верхнего слоя асфальта







7. Выходы вентиляции из квартир в вентшахту, соосность отверстий

Выполнено

8. Вентиляционные шахты забиты не удаленными *перепонками* Работы выполнены.



9. Проводка под электроплиты


- В результате комиссионного осмотра было выявлено, что субподрядной организацией «Юнитекс» была срезана проводка под электроплиты в 61 квартире. Кабельная продукция закуплена, бригада электриков сформирована, 24.10.2020 приступают к работе.
- Срок выполнения работы 3 дня.
- По состоянию на 06.11.2020 выполнено 100%.

10. Подтоплен подвал, отсутствуют дренажные насосы, утепление потолка подвала и нарушение изоляции трубопроводов, отсутствуют «мостики»

- Дренажные насосы ЗУБР приобретены и установлены.
- В проекте отсутствуют мероприятия по утеплению потолка подвала.
- Переходные мостики в проекте отсутствуют.
- Работы по изоляции выполнены.

48/18-3-АР (лист

1		Тип П8					
		Ведомость о	тделки г	омещений т	гехподполья	1	
Технические помещения	1095.0	Пол бетонный Тип П1		S#3		-	
Насосные станции и водомерный узел	135.9	Пол бетонный Тип П2	•	191	-	ŧ:	
Площадка входа в техподполье	10.0	Цементно-песч. покрытие Тип ПЗ	•	-		-	



11. Монтаж РАСЦО

- Работы по РАСЦО завершены 23.10.2020: прокопаны траншеи, трубы заложены в гильзу, земляные работы завершены.
- Далее, РК-СТРОЙ по заключенному договору с ООО «Е-Телеком» завершает оставшиеся работы.






12. Пожарные рукава


- Статус: Пожарные рукава в количестве 87 единиц оплачены и поставлены на объект.
- Переданы по акту приёма-передачи в УК.



13. Пандусы для ММГ и входные решетки

- Статус: пандусы выполнено.
- Входные решетки согласованы с Управляющей компанией. Поставка и установка будет осуществлена за 1 рабочий день после окончания всех строительных работ.








14. Уклон отмостки здания

• Данные работы не выполнялись ООО «СМУ №1» и не находятся в структуре договора подряда.

Типовое решение отмостки по периметру здания



15. Заделка стояков квартирных, подрозетников, распаячных коробок,

межпанельных швов

1) Проходки стояков канализации:

По состоянию на 06.11.2020 – выполнено 100 %.

2) Подразетники и распаячные коробки:

По состоянию на 06.11.2020 – выполнено 100 %.

3) Межпанельные швы:

По состоянию на 06.11.2020 – выполнено 100 %.









16. Ручки окон, регулировка окон и нумерация этажей

- 1) Регулировка: Требуется детальный перечень помещений. Визуально и выборочно недостатков не обнаружено.
- **2)** Ручки оконные: Согласно информации ООО «СМУ №1» факт передачи оконных ручек в кол-ве 250шт. в УК подтвержден, вопрос урегулирован.
- 3) Нумерация этажей: Наклейки приобретены. В связи с работой основных сил на устранении замечаний по квартирам, нумерация будет выполнена в срок до 02.11.2020г. Поквартирная нумерация выполнено.

17. Проведение пуско-наладочных работ ИТП

- На сегодняшний день между УК и ГУП «Водоканал» не заключен договор на постоянное водоснабжение. После заключения договора субподрядная организации ООО «СитиИнжСтрой» приступает к работам.
- 06.11.2020 теплоноситель на ИТП подан

18. Срезан заземляющий контур, включая подвалы и кабельные помещения

• В результате комиссионного осмотра установлено, что контур заземления выполнен согласно проекту.

- 19. Обшивка вентшахт не соответствует проектному решению с применением сендвич-панелей.
- По всем четырем блокам работы выполнены с использованием плоского шифера, согласно проекта.

20. Комплексное испытание системы АППЗ

• После сдачи лифтов по 21 и 22 секции. Предъявление АППЗ УК 13.11.2020.