


ГОТОВНОСТЬ ТЕХОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ:

1. Прием на установку инертного газа – 17.04.17г.
2. Включение контура охлаждения – 19.04.17г.
3. Прием острого пара, воздуха КИП – 20.04.17г.
4. Включение контура масла – 21.04.17г.
5. Прием на установку топливного газа, розжиг инсинератора – 21.04.17г.
6. Окончание сушки футеровки инсинератора – 27.04.17г.
7. Инертизация трубопроводов установки с 21.04.17г. по 27.04.17г.
8. Испытание трубопроводов установки на черном соляре с 27.04.17г. по 04.04.17г.
9. Прием на установку сырья – 05.05.17г.

