



Организация проведения технико-технологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Соблюдение сроков проведения экспертизы

Начальник инвестиционного отдела
Восточно-Сибирской железной дороги

Шитиков Александр Сергеевич


10 сентября 2021 г.




Контроль за ходом проведения внутренней технико-технологической экспертизы проектной документации (стоимостью до 150 млн. руб.)

Перечень объектов проектирования, направленных на прохождение ведомственной экспертизы РЦКУ в 2021 году по состоянию на 06.09.2021 г.

Название объекта	Наименование проектной организации	Заказчик	Электронная версия	Д	П	В	Ш	НТЭ	НС	ДПО	ДТВ	ДЭЗ	ИВЦ	НБТ	НЦОП	Дата выдачи положительного заключения ТТЭ
Реконструкция станции Камышет (рабочая док)	ПИИ "Иркутскжелдорпроект"	ДКРС	23.07.2021	09.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	09.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	03.08.2021	10.08.2021	13.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	11.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	10.08.2021	
							30.08.2021									
Реконструкция станции Переменная (рабочая док)	ПИИ "Иркутскжелдорпроект"	ДКРС	23.07.2021	09.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	12.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	03.08.2021	10.08.2021	13.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	11.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	Срок рассмотрения 13.08.2021	
							31.08.2021				27.08.2021					
Реконструкция нечётной горловины станции Усть-Илимск	ПИИ "Иркутскжелдорпроект"	ДКС	28.07.2021	06.08.2021	20.08.2021		26.08.2021	Срок рассмотрения 10.08.2021	06.08.2021		13.08.2021	19.08.2021		Срок рассмотрения 10.08.2021	23.08.2021	
Станция Большой Луг	ПИИ "Иркутскжелдорпроект"	ДКС	05.08.2021		Срок рассмотрения 19.08.2021											
Реконструкция станции Переменная	ПИИ "Иркутскжелдорпроект"	ДКРС	25.08.2021	25.08.2021	Срок рассмотрения 07.09.2021		31.08.2021	Срок рассмотрения 07.09.2021	Срок рассмотрения 07.09.2021	30.08.2021	13.08.2021	Срок рассмотрения 07.09.2021	Срок рассмотрения 07.09.2021		Срок рассмотрения 07.09.2021	
Реконструкция станции Камышет	ПИИ "Иркутскжелдорпроект"	ДКРС	26.08.2021	02.09.2021	Срок рассмотрения 08.09.2021		30.08.2021	Срок рассмотрения 08.09.2021	Срок рассмотрения 08.09.2021	30.08.2021	13.08.2021	Срок рассмотрения 08.09.2021	Срок рассмотрения 08.09.2021		Срок рассмотрения 08.09.2021	

 -на рассмотрении службы, дирекции

 -замечания к проектной организации, заказчику

 -ведомственная экспертиза не требуется

 -утверждена

Результаты ведомственной технико-технологической экспертизы проектов по итогам работы за 6 месяцев за 2021 года

Результаты технико-технологической экспертизы по проектам, включенным в инвестиционную программу ОАО "РЖД" за 6 месяцев 2021 года по Восточно-Сибирской железной дороге

№ п/п	Краткое наименование подразделения Заказчика	Наименование проектной организации	Количество заявок, поступивших на ТТЭ в 2021 году		Количество заключений ТТЭ (положительных, шт.)	Количество проектов возвращенных в 2021 году заказчику для корректировки по результатам ТТЭ (шт.)	Количество писем с замечаниями в адрес заказчика (шт.)	Сроки проведения ТТЭ		Количество замечаний по основным группам (шт.)							Примечание
			Всего поступило	в том числе повторно поступили на ТТЭ				Среднее значение (количество дней ТТЭ)	Срок проведения ТТЭ более 25 рабочих дней* (кол-во проектов, шт.)	группа 1	группа 2	группа 3	группа 4	группа 5	группа 6	группа 7	
1	2	3	4.1.	4.2.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО		59	2	54	4	89		2	17	25	10	20	8	3		
1.	ДИ		20	0	20	0	28		0	20							
1.1.		Иркутскжелдорпроект	20	0	20	0	28	20	0	2	20		5	5	15	2	
2.	ДКС		11	2	8	2	14		0	4			5	1	3	0	
2.1.		Иркутскжелдорпроект	6	0	6	0	3	14	0	0	0		1	0	0	0	
2.2.		Трансэлектропроект	2	1	1	1	2	7	0	0	1	0	2	0	0	0	По 1 объекту экспертиза приостановлена
2.3.		Гипротрансигналевязь	1	0	1	0	2	14	0	2	2	0	0	0	0	0	
2.4.		Иная	2	1	0	1	7	0	0	1	1	1	1	0	0	0	ООО «СпецИжПроект»
3.	ДКРС**		2	0	0	2	6		2	0	1	0	1	0	0	0	
3.1.	ДКРС Москва	Мосжелдорпроект	2	0	0	2	6	0	2	0	1	0	1	0	0	0	Экспертиза приостановлена письмом от 07.05.2021 г. № деп. 105-ВС/ЖД.НЦИВ.
4.	Трансэнерго		26	0	26	0	41		0	11	14	4	1	6	1		
4.1.		Иная	24		24	0	34	5		10	12	2	0	5	0	0	ООО "Энергопромсбыт"
4.2.		Трансэлектропроект	2		2	0	7	7		1			2	2	1	1	

Сведения по проектам, находящимся на технико-технологической экспертизе в 2021 году (более 25 рабочих дней)

№ п/п	Наименование подразделения Заказчика	Наименование проекта	Наименование проектной организации	Дата заявления на выдачу ТТЭ (документации)	Дата выдачи ТТЭ (по разделам Д, П, НТЭ, СЦБ, связи (положительного утверждения))	Дата прекращения первичной ТТЭ (при наличии)	Дата предоставления и корректировки ТТЭ (по разделам Д, П, НТЭ, СЦБ, связи, водоснабжения)	Дата выдачи ТТЭ (по разделам Д, П, НТЭ, СЦБ, связи, водоснабжения)	Дата заключения ТТЭ (продолжительно)	Срок ТТЭ (дни)	Причины увеличения сроков проведения ТТЭ (указывается причина для каждого объекта по группам)							Примечание
											1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	ВСЕГО									0	2	0	0	0	2	0		
	ДКРС									0	2	0	0	0	2	0		
1	ДКРС Москва	Реконструкция помещения в Бассейно-клиническая больница "РЖД-Медицина" города Иркутск	Мосжелдорпроект	26.03.2021	07.04.2021 09.04.2021 04.06.2021 11.06.2021 03.08.2021 25.08.2021	07.05.2021	22.07.2021	30.08.2021	27	0	1	0	0	0	1	0		
2	ДКРС Москва	Реконструкция здания глазного отделения в Бассейно-клиническая больница "РЖД-Медицина" города Иркутск	Мосжелдорпроект	01.04.2021	07.04.2021 09.04.2021 10.06.2021 04.06.2021 25.08.2021	07.05.2021	22.07.2021	30.08.2021	27	0	1	0	0	0	1	0	Экспертиза приостановлена письмом от 07.05.2021 г. № исх-195/ВСЖД НИИВ.	

Создать автоматизированную систему управления, с доступом для всех участников процесса направленных на рассмотрение проектной документации.

Данная система позволила бы скачивать и выгружать проектную документацию, заключения проектной документации, переписку по каждому объекту строительства, осуществлять оперативный контроль (в режиме онлайн) с возможностью доступа к ней проектных организаций

Спасибо за внимание.