



# О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОГО ЗАЛА ФИЛАРМОНИИ

---

Докладчик:

Пермь 2021



## О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОГО ЗАЛА ФИЛАРМОНИИ

---

Заключен государственный контракт № 29/2018-ПИР от 07.12.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке научно – проектной документации.



**Подрядчик АО «МНРХУ»**

(АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление»)

Стоимость  
договора

**23 143 541**



руб.



## О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОГО ЗАЛА ФИЛАРМОНИИ

На **11 мая 2021 года** разработана научно-проектная документация, ведется работа по устранению выявленных замечаний.

Прохождение государственной  
экспертизы



**июль 2021 г.**

Планируемый срок завершения  
закупочных процедур

**декабрь 2021 г.**

Общая стоимость  
строительства составляет

**774 794, 046** тыс.  
руб.



Продолжительность  
строительства

**19**  месяцев



### Существующие проблемы:



Подрядчиком на сегодняшний день  
не устранены замечания к научно-проектной документации

- ➔ не сформирован окончательный сводный сметный расчет (после устранения замечаний Заказчика).
  - ➔ не внесены изменения в ОТЗ, ТЗ.
  - ➔ не утверждены спец ТУ по нормам безопасности.
  - ➔ не решен вопрос по ТУ водоснабжение (пожарные расходы)
-



**Спасибо за внимание!**

[http://mk.permkrai.r  
u/](http://mk.permkrai.ru/)

**2021**