



О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОГО ЗАЛА ФИЛАРМОНИИ

Докладчик:

Пермь 2021



О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОГО ЗАЛА ФИЛАРМОНИИ

Заключен государственный контракт № 29/2018-ПИР от 07.12.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке научно – проектной документации.



Подрядчик АО «МНРХУ»

(АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление»)

Стоимость
договора

23 143 541



руб.



О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОГО ЗАЛА ФИЛАРМОНИИ

На **11 мая 2021 года** разработана научно-проектная документация, ведется работа по устранению выявленных замечаний.

Прохождение государственной
экспертизы



июль 2021 г.

Планируемый срок завершения
закупочных процедур

декабрь 2021 г.

Общая стоимость
строительства составляет

774 794, 046 тыс.
руб.



Продолжительность
строительства

19  месяцев



Существующие проблемы:



Подрядчиком на сегодняшний день
не устранены замечания к научно-проектной документации

- ➔ не сформирован окончательный сводный сметный расчет (после устранения замечаний Заказчика).
 - ➔ не внесены изменения в ОТЗ, ТЗ.
 - ➔ не утверждены спец ТУ по нормам безопасности.
 - ➔ не решен вопрос по ТУ водоснабжение (пожарные расходы)
-



Спасибо за внимание!

[http://mk.permkrai.r
u/](http://mk.permkrai.ru/)

2021