



«Противоаварийная автоматика и сети связи на объектах Усть-Тегусского месторождения»

Выполнение СМР и ПНР

Сроки строительства по утв. Форме 9.1				Генподрядчик: АО «СКАД тех»	
	Начало СМР	Завершение СМР	Ввод ОФ	Персонал	Техника
План	16.12.2018	16.03.2019	31.10.2019	0	0
Факт	17.01.2019	-	-	0	0

Наименование работ	Ед. изм.	Проект	Ост.на начало мес.	План отч. месяц	Факт отч. месяц	% выполн. плана за отч. месяц	Общий % выполнен.	Причины отклонения
«ВЛ 220 кВ Демьянская - Пихтовая»								
Погружение свай	шт	9120	0	0	0	0%	100%	
Монтаж ростверков	шт	2492	0	0	0	0%	100%	
Установка опор	шт	623	0	0	0	0%	100%	
Монтаж провода АС-300/39	км	1069	0	0	0	0%	100%	
Монтаж ВОЛС	км	178	0,05	0,05	0,05	100%	100%	
Двухцепная ВЛ 220 кВ «Пихтовая-Лянтинская» с ответвлением на ПС 220 кВ «Протозановская»								
Погружение свай	шт	7296	0	0	0	0%	100%	
Монтаж ростверков	шт	1564	0	0	0	0%	100%	
Установка опор	шт	391	0	0	0	0%	100%	
Монтаж провода АС-300/39	км	921	0	0	0	0%	100%	
Монтаж ВОЛС	км	142	0	0	0	0%	100%	
Готовность объекта		план -	100%	факт -	100%			



«Противоаварийная автоматика и сети связи для обеспечения работы с Единой национальной энергосистемой»

Проблемные вопросы

Проблемные вопросы	Мероприятия по решению	Срок