

Строительство объекта «Завершение строительства медицинского училища на 300 мест со спортзалом» Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Карла Маркса и лейтенанта Шмидта

Застройщик (Заказчик)	Подрядчик	Адрес объекта	Площадь (тыс. кв. м.)	Кол-во мест	Дата выдачи РС	Срок действия РС	Кол-во проведенных проверок	Работы, подлежащие завершению, неснятые замечания	Прогноз завершения строительных работ (месяц, год)	Кол-во рабочих на объекте (чел.)	Кол-во строительной техники на объекте (шт.)	Общая готовность объекта, %
Министерство строительного комплекса Московской области • <u>Этапы строительства:</u>	ООО «Триумф»	Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Карла Маркса и лейтенанта Шмидта	6,959	300	27.07.2018	31.12.2019	16	Не завершены работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних и наружных сетей, благоустройс тву. Низкий темп строительства	февраль 2020	36	0	80

1. Подготовительные работы
2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00
3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – несущие конструкции
4. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – ограждающие конструкции
5. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – перегородки, отделка
6. Работы при устройстве внутренних инженерных систем
7. Технологическое и немонтируемое оборудование
8. Работы при устройстве наружных сетей
9. Благоустройство

Виды работ для объекта «Завершение строительства медицинского училища на 300 мест со спортзалом»	Готовность, % (при наличии данных работ в проекте, при отсутствии ставить «-»)
1. Подготовительные работы	100
2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00	100
3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – несущие конструкции	80
4. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – ограждающие конструкции	85
5. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – перегородки, отделка	70
6. Работы при устройстве внутренних инженерных систем	70
7. Технологическое и немонтируемое оборудование	0
8. Работы при устройстве наружных сетей	80
9. Благоустройство	70



Центральный фасад, общая готовность - 80%



- Общестроительные работы выше отметки 0.00 – ограждающие конструкции 85%, благоустройство - 70%.



- Общестроительные работы выше отметки 0.00 – ограждающие конструкции 85%, благоустройство - 70%.



- Общестроительные работы выше отметки 0.00 – перегородки, отделка - 70%, работы при устройстве внутренних инженерных систем - 70%



- Работы при устройстве внутренних инженерных систем - 70%



- Работы при устройстве внутренних инженерных систем - 70%



- Работы при устройстве внутренних инженерных систем - 70%