
Окраска металлических пролетных строений средних и малых мостов с просроченным сроком окраски силами дистанции инженерных




Начальник участка производства Московской дистанции инженерных сооружений Московской ДИ Николаев Н.Н.



1. Основная идея и актуальность проекта



Для уменьшения количества металлических пролетных строений просроченным сроком окраски необходимо создать в дистанции инженерных сооружений бригаду для сплошной окраски пролетных строений, оснащенной необходимым оборудованием и материалом.





2. Цели/планируемые результаты/эффективность проекта



- 2.1. В течении года выполнить работы по окраске 554 тонн металлических пролетных строений;
- 2.2. Улучшение балльности на 22 сооружениях;
- 2.3. Выполнение нормативной периодичности окраски металлических пролетных строений;
- 2.4. Продление сроков службы металлических пролетных строений;
- 2.5. Реализация проекта позволит сэкономить за год около 5 млн.рублей при выполнении работ по окраске пролетных строений силами дистанции инженерных сооружений а не подрядными организациями.



3. Основные этапы и сроки проекта

y

Заявка на финансирования проекта

Составление плана работ специализированной бригады

Заказ оборудования

Формирование специализированной бригады

Заказ материалов на 2019 год

Получение оборудования

Получение материала

Выполнение работ




Календарный график проекта – диаграмма Ганта



п/п	задача	дл-	2019 год									
11/11		СТЬ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заявка на	15		3								
	финансирование	дн.										
2	составление планов	15		<u> </u>								
	работ	дн.										
3	заказ оборудования	40										
		дн.										
4	заказ материалов	60		<u> </u>								
		дн.										
5	формирование	20										
	бригады	дн.										
6	получение	20			<u> </u>							
	оборудования	дн.										
7	получение	90			,							
	материалов	дн.										
8	покраска пролетных	180				<u> </u>						
	строений	дн.										



Риски проекта



- 1 Отсутствие финансирования;
- 2 Срыв сроков поставки материалов;
- 3 Неблагоприятные метеоусловия;
- 4 Неподготовленный персонал;
- 5 Поломка оборудования.





4. Ресурсы для реализации проекта

```
y
```

```
Финансовые:
материалы – 1615,46 тыс.руб.;
оборудование, инструмент – 275 тыс.руб.;
ГСМ – 164,48 тыс.руб.;
заработная плата – 762,55 тыс.руб.;
спец. одежда и СИЗ – 15 тыс.руб.
Итого – 2832,49 тыс.руб.
Человеческие:
трудозатраты – 1920 чел./часа.
```

Временные: на реализацию проекта запланировано 10 месяцев



5. Команда проекта



- 1. Руководитель проекта начальник участка производства ПЧИССО Николаев Н.Н.
- 2. Куратор проекта заместитель начальника Службы пути Купрейчик В.Н.
- 3. Участники проекта заместитель начальника отдела ИССО Куриско В.А., ПЧЭ-12 Фокина Е.В.



