



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖК «Видный город», Ленинский р-н

Застройщик – ФОНД «СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»

30.10.2020



ЖК «Видный город»

№ п/п	№ дома	срок действия Разрешения на строительство	Количество рабочих, чел.	Общая готовность, %	Статус	План завершения строительства Фонда РФ	Прогноз завершения строительства
1	2	30.07.2021	109	84	Строится	Ноябрь 2020	Декабрь 2020
2	3.1	31.07.2021	82	84	Строится	Декабрь 2020	Декабрь 2020
3	3.2	31.07.2021	21	95	Строится	Декабрь 2020	Декабрь 2020
4	4	30.07.2020	55	95	Строится	Октябрь 2020	Декабрь 2020
5	5.1	17.04.2021	63	93	Строится	Декабрь 2020	Декабрь 2020
6	5.2	17.04.2021	154	90	Строится	Декабрь 2020	Декабрь 2020
7	10.1	02.09.2021	21	35	Строится	Июль 2021	Июль 2021
8	10.2	02.09.2021	16	35	Строится	Июль 2021	Июль 2021
9	12.1	08.02.2021	30	37	Строится	Июль 2021	Июль 2021
10	12.2	08.02.2021	48	37	Строится	Июль 2021	Июль 2021
11	13.1	10.07.2021	20	44	Строится	Июль 2021	Июль 2021
12	13.2	10.07.2021	20	32	Строится	Июль 2021	Июль 2021
13	15.1	14.07.2021	23	41	Строится	Июль 2021	Июль 2021
14	15.2	14.07.2021	22	35	Строится	Июль 2021	Июль 2021
15	16.1	10.07.2021	14	36	Строится	Июль 2021	Июль 2021
16	16.2	10.07.2021	20	36	Строится	Июль 2021	Июль 2021
17	7		0	100	Выдан ЗОС	Выдан ЗОС	Выдан ЗОС

Выдан ЗОС

План завершения строительства Фонда РФ в 2020 году

Проблематика:

- На объекте «Внутриплощадочные сети и сооружения. (1 этап)» в 2018 году проведена итоговая проверка, выявлены нарушения. Извещение об устранении нарушений не поступало

ЖК «Видный город», дом № 2



Готовность 84%, количество рабочих – 109 чел., прогноз завершения – декабрь 2020 (отставание 1 мес.)³

ЖК «Видный город», дом № 3.1



Готовность 84%, количество рабочих – 82 чел., прогноз завершения – декабрь 2020 (отставание отсутствует)

ЖК «Видный город», дом № 3.2



Готовность 95%, количество рабочих – 21 чел., прогноз завершения – декабрь 2020 (отставание отсутствует)

ЖК «Видный город», дом № 4



Готовность 95%, количество рабочих – 55 чел., прогноз завершения – декабрь 2020 (отставание 2 мес.)

ЖК «Видный город», дом № 5.1



Готовность 93%, количество рабочих – 63 чел., прогноз завершения – декабрь 2020 (отставание отсутствует)

ЖК «Видный город», дом № 5.2



Готовность 90%, количество рабочих – 154 чел., прогноз завершения – декабрь 2020 (отставание отсутствует)

ЖК «Видный город», дом № 10.1



Готовность 35%, количество рабочих – 21 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует)

ЖК «Видный город», дом № 10.2



Готовность 35%, количество рабочих – 16 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует) 10

ЖК «Видный город», дом № 12.1



Готовность 37%, количество рабочих – 30 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует)

ЖК «Видный город», дом № 12.2



ЖК «Видный город», дом № 13.1



Готовность 44%, количество рабочих – 20 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует) 13

ЖК «Видный город», дом № 13.2



Готовность 32%, количество рабочих – 20 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует)

ЖК «Видный город», дом № 15.1



Готовность 41%, количество рабочих – 23 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует) 15

ЖК «Видный город», дом № 15.2



Готовность 35%, количество рабочих – 22 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует) 16

ЖК «Видный город», дом № 16.1



Готовность 36%, количество рабочих – 14 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует)

ЖК «Видный город», дом № 16.2



Готовность 36%, количество рабочих – 20 чел., прогноз завершения – июль 2021 (отставание отсутствует)