



# О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ «КРАЕВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»

---

Докладчик:

Пермь 2021



## О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ «КРАЕВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»

24.09.2020 г. заключен Государственный контракт (№ 12-ПИР-2020 от 24.09.2020г.)

ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «ГИПРОГОР ПРОЕКТ»

Цена контракта: **39 351 711,10**   
руб.

Срок работ:  **25.09.2020 – 22.04.2021 г.**

В настоящее время проект проходит процедуру государственной экспертизы.

Стоимость сводного сметного расчета  
на строительные-монтажные работы **1 499 366,80** тыс.  
руб. 



### Для прохождения государственной экспертизы необходимо:

1. Подготовить и направить в адрес ООО «Гипрогорпроект» проект договора на техническое присоединение от ООО «Новогор-Прикамье» – **до 11 мая 2021 года**
  2. Выдать технические условия на вынос сетей ООО «Новогор-Прикамье» с пятна застройки – **до 20 мая 2021 года**
-



**Спасибо за внимание!**

<http://mk.permkrai.ru/>

2021