

# МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



## Национальный проект «Культура» 2021 год (по состоянию на 30.04.2021)

**Всего средств: 141 662,41 тыс. руб.**    **Кассовое исполнение: 7 591,16 тыс. руб. (5,3 %)**    **Освоение: 5 728,94 тыс. руб. (4,0 %)**  
 ФБ: 111 037,73 тыс. руб.                      ФБ: 6 995,50 тыс. руб.                      ФБ: 5 133,28 тыс. руб.  
 ОБ: 29 326,60 тыс. руб.                      ОБ: 570,00 тыс. руб.                      ОБ: 570,00 тыс. руб.  
 МБ: 1 298,08 тыс. руб.                      МБ: 25,66 тыс. руб.                      МБ: 25,66 тыс. руб.

Наименование населенного пункта	Плановый объем средств (тыс.руб.)		Экономия	Объем средств, перечисленных в местный бюджет		Объем средств, перечисленных заказчику		Оплачено по контракту (ФБ,ОБ,МБ)	Промежуточные итоги
	ВСЕГО	ФБ		ВСЕГО	ФБ	ВСЕГО	ФБ		
<b>Строительство 1 дома культуры</b>									
д. Новоселицы, Новгородский р-н	39 453,42	30 379,12	1 178,22	0	0	0	0	0	Контракт заключен 22.03.21, срок окончания работ 18.11.2021 Договор со Службой заказчика Новгородского района на строительный контроль (500,0 тыс. руб. ) заключен 26.02.21
<b>Капитальный ремонт 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности</b>									
д. Перёдки, Боровичский р-н	2 957,40	2 277,20	889,86	0	0	0	0	0	Контракт заключен 03.03.21, срок окончания работ 18.06.21
п. Неболчи, Любытинский р-н	2 185,76	1 683,08	196,66	0	0	0	0	0	Контракт заключен 03.03.21, срок окончания работ 01.06.21. Договор с УКС Новгородской области на строительный контроль (100,00 тыс. руб.) заключен 30.03.21
<b>Капитальный ремонт 3 детских школ искусств</b>									
г. Великий Новгород	8 206,82	6 319,43	46,44	0	0	0	0	0	Контракт заключен 25.02.21, срок окончания работ 15.07.21
р.п. Шимск	5 772,30	4 444,80	816,15	0	0	0	0	0	Контракт заключен 05.04.21, срок окончания работ 20.08.21
с. Поддорье	5 467,76	4 210,30	562,64	0	0	0	0	0	Контракт заключен 09.03.21, срок окончания работ 01.09.21. Договор с УКС Новгородской области на строительный контроль (99,99 тыс. руб.) заключен 16.03.21
<b>Оснащение колледжа и 2 детских школ искусств музыкальными инструментами</b>									
г. Великий Новгород (колледж искусств)	3 374,85	2 598,63	-	0	0	0	0	0	9 договоров заключены 19.03.21, срок поставки 15.09.21. Поставлен товар на сумму 196,52 тыс. руб.
г. Чудово	4 552,80	3 505,74	-	0	0	0	0	0	9 контрактов (договоров) заключены 15.03.21, срок поставки 30.09.21. Поставлен товар на сумму 1 901,35 тыс. руб.
г. Валдай	7 614,23	5 863,13	-	6 215,36	4 834,31	2 591,16	1 995,50	2 591,16	10 контрактов (договоров) заключены 18.03.21 , срок поставки 29.09.21. Поставлен товар на сумму 3 852,00 тыс. руб.

# МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Наименование населенного пункта	Плановый объем средств (тыс.руб.)		Экономия	Объем средств, перечисленных в местный бюджет		Объем средств, перечисленных заказчику		Оплачено по контракту (ФБ, ОБ, МБ)	Промежуточные итоги
	ВСЕГО	ФБ		ВСЕГО	ФБ	ВСЕГО	ФБ		
<b>Приобретение 9 автоклубов</b>									
г. Валдай	5 167,84	3 979,35	<b>1 011,09</b>	0	0	0	0	0	Контракт заключен 09.04.21, срок поставки 06.09.21
сп. Волот	5 167,32	3 979,35	-	0	0	0	0	0	Контракт заключен 05.04.21, срок поставки 03.08.21
п. Любытино	5 167,84	3 979,35	<b>775,18</b>	0	0	0	0	0	Контракт заключен 07.04.21, срок поставки 05.08.21
г. Малая Вишера	5 651,84	4 352,04	<b>367,37</b>	0	0	0	0	0	Контракт заключен 12.04.21, срок поставки 10.08.21
г. Окуловка	8 125,77	6 257,02	<b>609,43</b>	0	0	0	0	0	Контракт заключен 12.04.21, срок поставки 10.08.21
г. Пестово	5 167,84	3 979,35	<b>1 214,44</b>	0	0	0	0	0	Контракт заключен 05.04.21, срок поставки 03.08.21
п. Хвойная	8 125,77	6 257,02	-	0	0	0	0	0	Контракт заключен 06.04.21, срок поставки 04.08.21
г. Холм	5 167,32	3 979,35	-	0	0	0	0	0	Контракт заключен 15.03.21, срок поставки 13.07.21
п. Шимск	5 835,53	4 493,47	<b>145,89</b>	0	0	0	0	0	Контракт заключен 08.04.21, срок поставки 06.08.21
<b>Создание 1 модельной муниципальной библиотеки</b>									
г. Великий Новгород	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 137,78	Контракт на проведение текущего ремонта заключен 24.02.21, срок выполнения работ 15.06.21. 32 договора на сумму 3 870,34 тыс. руб. (компьютерное оборудование, ПО, мебель, книги, повышение квалификации) заключены, срок поставки товаров 25.04.21. Поставлен и оплачен товар на сумму 3 137,78 тыс. руб.
<b>Создание 1 виртуального концертного зала</b>									
г. Чудово	2 500,00	2 500,00	-	2500,00	2500,00	0	0	0	Контракт заключен 26.02.21, срок поставки товара 25.03.21. Планируемый срок поставки – 06.05.21

# МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Наименование населенного пункта	Плановый объем средств (тыс.руб.)		Экономия	Объем средств, перечисленных в местный бюджет		Объем средств, перечисленных заказчику		Оплачено по контракту (ФБ,ОБ,МБ)	Промежуточные итоги
	ВСЕГО	ФБ		ВСЕГО	ФБ	ВСЕГО	ФБ		
<b>Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры</b>									
Демянский р-н	50,00	50,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21.
Любытинский р-н	100,00	100,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
Новгородский р-н	50,00	50,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
Пестовский р-н	50,00	50,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
Чудовский р-н	50,00	50,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
<b>Поддержка лучших сельских учреждений культуры</b>									
Любытинский р-н	200,00	200,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
Мошенской р-н	100,00	100,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
Новгородский р-н	100,00	100,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
Поддорский р-н	100,00	100,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
Солецкий округ	100,00	100,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 25.01.21
Старорусский р-н	100,00	100,00	-	0	0	0	0	0	Соглашение с муниципальным образованием заключено 11.02.21
<b>Итого</b>	<b>141 662,41</b>	<b>111 037,73</b>	<b>7 813,38</b>	<b>13 715,36</b>	<b>12 334,31</b>	<b>7 591,16</b>	<b>6 995,50</b>	<b>5 728,94</b>	

Наименование населенного пункта	Объем средств по проекту 2021-2023 годы (тыс. руб.)	Плановый объем средств на 2021 год (тыс.руб.)		Экономия	Объем средств, перечисленных заказчику (УКС)		Оплачено по контракту	Промежуточные итоги
		ВСЕГО	ОБ		ВСЕГО	ОБ		
<b>Строительство пристройки к зданию ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова»</b>								
г. Великий Новгород	140 213,99	10 000,00	10 000,00	-	0	0	0	Соглашение с ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области» заключено 28.01.21. Аукцион объявлен 16.04.21, срок проведения аукциона 12.05.21, предполагаемая дата заключения контракта 24.05.21