



Передача объектов НЗС по УПДДВ «Сарабикулово»

Дата: 10.10.2022г



Акт и расшифровка передачи объектов НЗС

15.03.2019 УППДВ Сарабикулово 03.09.2019 УППДВ Сарабикулово 30.05.2019 УППДВ Сарабикулово

29.03.2019 УППДВ Сарабикулово

АО "Татнефть" им. В.Д. Шашина						
2022			Утве	ерждена приказом п	Форма доку 10 Учетной политике	мента №Н-А1 е ПАО «Татнефт
	Акт прие	ма – передачи № 1 от	r 04.10.2022			
	7-00000 at 20 ♣0000.	объектов		/ незавершенного		
	(-		одчеркнуть		-	
		nymiee i	iog repair, in			
астоящим актом ЦКСиКР ЦОБ ПАО "	"Татнефть" им. В.Д.Шаш			Гатнефть" им. В.Д.Ша	шина принимает след	ующие объекты:
		(структурное	подразделение)			
					руб.	
			Затраты, в том числе			
№п/п Наименование объекта	Всего сумма БУ	СМР+ПНР	оборудование	ПІІР	Прочие затраты	Всего сумма Н
1 2	3	4	5	6	11	12
1 УППДВ Сарабикулово	78 168 351,91	11 385 937,23	2 759 115,00	62 155 584,38	1 867 715,30	78 164 786,83
Итого:	78 168 351,91	11 385 937,23	2 759 115,00	62 155 584,38	1 867 715,30	78 164 786,83
December of the Life Column		***			Заместитель началь	50 500000000000000000000000000000000000
Руководитель проекта ЦКСиКР должность	подпись		I. Нуртдинов шифровка подписи		производству	А.О. Егорог расшифровка подписи
дольность	подпись	pac	шифровка подписи			расшифровка подписи
дольность	подпись	pac	шифровка подписи		расшифров	ка подписи
					20 УППДВ Сарабикуло	
					20 УППДВ Сарабикуло 20 УППДВ Сарабикуло	
				19.11.201	18 УППДВ Сарабикуло	во
					19 УППДВ Сарабикуло 19 УППДВ Сарабикуло	
					19 УППДВ Сарабикуло	
					19 УППДВ Сарабикуло 19 УППДВ Сарабикуло	
					18 УППДВ Сарабикуло	
					20 УППДВ Сарабикуло 20 УППДВ Сарабикуло	
		•		27.11.201	19 УППДВ Сарабикуло	во
		•			18 УППДВ Сарабикуло 19 УППДВ Сарабикуло	

		• • • • • •
Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
УППДВ Сарабикулово.ЭХЗ.БМЗ	Прочие затраты	23 070,64
УППДВ Сарабикулово.Электроснабжение	Строительно-монтажные работы в текущих ц	20 326,00
УППДВ Сарабикулово.ТП.Емк.сб.стоков УФ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	162 553,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	- 8 865,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	8 865,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	8 865,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	9 850,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	9 850,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	19 700,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	21 670,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	29 550,00
УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	14 565,00
УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	2 682 690,00
УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожар.Камеры	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 038 117,00
УППДВ Сарабикулово.Испытания ВЛ-6кВ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	14 136,00
УППДВ Сарабикулово.Исп.эл.обор.	Проведение пусконаладочных работ	3 534,00
УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков УФ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	84 151,00
УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков УФ	Оборудование, требующее монтажа	2 429 208,00
УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков	Строительно-монтажные работы в текущих ц	152 866,00
УППДВ Сарабикулово.ВЛ-6кВ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	43 307,00
УППДВ Сарабикулово.ВЛ-6кВ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	396 662,00
УППДВ Сарабикулово. Автор. надзор	Прочие затраты	69 098,26
УППДВ Сарабикулово СВН-3200	Прочие затраты	- 2 825,90
УППДВ Сарабикулово СВН-3200	Прочие затраты	- 1 263,59
УППДВ Сарабикулово СВН-3200	СМР (не принимаемые)	1 101,56
УППДВ Сарабикулово СВН-3200	СМР (не принимаемые)	2 463,52
УППДВ Сарабикулово СВН-3200	Проектно-изыскательские работы	39 095 226,90
УППДВ Сарабикулово ПИР	Проектно-изыскательские работы	32 776,00
УППДВ Сарабикулово ПИР	Проектно-изыскательские работы	58 226,00
УППДВ Сарабикулово ПИР	Проектно-изыскательские работы	175 689,00
УППДВ Сарабикулово ПИР	Проектно-изыскательские работы	180 748,00
УППДВ Сарабикулово ПИР	Проектно-изыскательские работы	205 500,00
УППДВ Сарабикулово ПИР	Проектно-изыскательские работы	507 574,00
УППДВ Сарабикулово	Строительно-монтажные работы в текущих ц	226 036,00
УППДВ Сарабикулово	Оборудование, требующее монтажа	329 907,00
УППДВ Сарабикулово	Строительно-монтажные работы в текущих ц	502 492,00
УППДВ "Сарабикулово" ПИР	Проектно-изыскательские работы	12 647 349,32
УППДВ "Сарабикулово"	Проектно-изыскательские работы	847 680,00
УППДВ "Сарабикулово"	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 761 460,00
УППДВ "Сарабикулово"	Проектно-изыскательские работы	1 819 647,66
Стр-во УППДВ "Сарабикулово".	Строительно-монтажные работы в текущих ц	23 748,00
Стр-во УППДВ "Сарабикулово"	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 131 905.00
Стр-во УППДВ "Сарабикулово"	Строительно-монтажные работы в текущих ц	3 104 843,00
ПИР УППДВ Сарабикулово.РД	Проектно-изыскательские работы	347 920.66
ПИР УППДВ Сарабикулово.ПД,РД	Проектно-изыскательские работы	3 604 680,00
ГЭ ПД УППДВ Сарабикулово	Проектно-изыскательские работы	2 632 566.84
возмещение ущерба	Возмещение убытков землепользователей	357 267,00
Возмещ.ущ. стеклопл.вод.	Возмещение убытков землепользователей	82 556.00
Возмещ.ущ. КС вод. демин.воды	Возмещение убытков землепользователей	276 774,00
Воз.ущер.расшир.площадки УППДВ "Сарабик"	Возмещение убытков землепользователей	368 784.00
Биол.рек стрекпл.вод	Биологическая рекультивация земель	145 409.04
Биол. рек. КС вод. демин.воды	Биологическая рекультивация земель	468 342,00
		79 169 351 01

78 168 351,91



Передача емкости сбора стоков УФ

Дата проводки Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
31.05.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков УФ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	84 151,00
31.05.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово Емк сбора стоков УФ	Оборудование, требующее монтажа	2 429 208,00
31.03.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Емк. сбора стоков	Строительно-монтажные работы в текущих ц	152 866,00
		00 3 10 € 1,0 190 - 190 - 2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 666 225 00





- Отсутствует выкидной трубопровод с насосного агрегата (+обратный клапан, электроприводная задвижка);
 - Насосный агрегат не подключен, силовой кабель, сопутствующее оборудование (кнопка пуска насоса);
- 2 Отсутствуют датчики КИП на емкости



1

Отсутствие трубопроводов приема, подвода тепловых сетей и тд



Передача емкости сбора стоков УФ

Дата проводки Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
31.05.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков УФ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	84 151.00
31.05.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков УФ	Оборудование, требующее монтажа	2 429 208,00
31.03.2020 УППДВ Сарабикулово			152 866,00
31.03.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков	Строительно-монтажные работы в текущих ц	2 666 225 00





- 3 Отсутствует лестница для спуска в камеру переключений
- 4 Отсутствует запорная арматура и ее подключение к емкости
- 5 Нарушено лакокрасочное покрытие





Передача наружных сетей пожаротушения

Дата проводки Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
31.10.2019 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	14 565,00
29.02.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Нар. сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	2 682 690,00
29.02.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Нар. сети пожар. Камеры	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 038 117,00
200 et 2010 200 et 2010 200 et 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201	2000 Carrier (2012) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	odracy *-opra in deposit in the enter expensive expensive (** 0.996.04.45, 1.01 ± 0.004.34.18 ** 0.0027. **01	3 735 372,00









- На камерах и колодцах пожарных гидрантов отсутствуют люка, деревянные крышки КД;
- Неисправен пожарный гидрант ПГ-4
 - Отсутствуют воздушники в ПГ-4
- Бетонные опоры не упираются под задвижками и трубопроводами в камерах и колодцах ПГ
- Воздушник смонтирован в тройник (не по проекту)



Передача наружных сетей пожаротушения

-			
Дата проводки Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
31.10.2019 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	14 565,00
29.02.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Нар. сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	2 682 690,00
29.02.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Нар. сети пожар. Камеры	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 038 117,00
ZALATOLO WARRY DE BONNER PROCESSO. LE EMPLIONA PEDE E O COCALA ZONA ENCONO CO			3 735 372,00





- **Отсутствует бетонное кольцо на горловине МК-1**
- 6 Отсутствуют трубопроводы пожаротушения на УППДВ



Несоответствия в оформлении акт передачи НЗС

Дата проводки Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз	Обознач. корреспондирующего счета	Текст заголовка документа
31.08.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Стр. контроль	Прочие затраты	- 8 865,00	OOO "CBAP TЭК"	ПД-27042/Котельная В-Шешм
30.06.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Стр. контроль	Прочие затраты	8 865,00	OOO "CBAP TЭК"	ПД-27042/Котельная В-Шешм
31.08.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Стр. контроль	Прочие затраты	8 865,00	OOO "CBAP TЭК"	ПД-32914/Котельная В-Шешм
29.10.2020 УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово. Автор. надзор	Прочие затраты	69 098,26	ООО "ПФ Уралтрубопроводстройпроект"	Н-д УПСВН СарабМФНУ Н-Ч
27.11.2019 УППДВ Сарабикулово	ГЭ ПД УППДВ Сарабикулово	Проектно-изыскательские работы	2 632 566,84	Управление гос. экспертизы	ГЭ ПД Котельная Южно-Родн
01.10.2018 УППДВ Сарабикулово	возмещение ущерба	Возмещение убытков землепользователей	357 267,00	ООО"Сатурн-Урал"	возмещение ущерба
13.05.2019 УППДВ Сарабикулово	Возмещ.ущ. стеклопл.вод.	Возмещение убытков землепользователей	82 556,00	ООО"Сатурн-Урал"	Возмещ.ущ.
15.03.2019 УППДВ Сарабикулово	Возмещ.ущ. КС вод.демин.воды	Возмещение убытков землепользователей	276 774,00	ООО"Сатурн-Урал"	Возмещ.ущерба нефтепр. до
03.09.2019 УППДВ Сарабикулово	Воз.ущер.расшир.площадки УППДВ "Сарабик"	Возмещение убытков землепользователей	368 784,00	ООО"Сатурн-Урал"	Возмещ.ущ. Расшир пл.УПВС
			3 795 911,10		

- Включены затраты на авторский контроль по нефтепроводу от УПСВН «Сарабикулово» до МФНУ «Ново-Чегодайская»
- Включены затраты на возмещение убытков землепользователей
- Включены затраты на строительный контроль по котельным «Восточно-Шемшикинская», «Южно-Родниковская»