


## Передача объектов НЗС по УПДДВ «Сарабикулово»



Дата: 10.10.2022г



# Акт и расшифровка передачи объектов НЗС

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина  
г. 2022

Форма документа №Н-А13

Утверждена приказом по Учетной политике ПАО «Татнефть»

Акт приема – передачи № 1 от 04.10.2022

объектов завершенного / незавершенного  
нужное подчеркнуть

Настоящим актом ЦКСиКР ЦОБ ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина передает, а НГДУ "Елховнефть" ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина принимает следующие объекты:  
(структурное подразделение)

№п/п	Наименование объекта	Всего сумма БУ	Затраты, в том числе				Всего сумма НУ
			СМР+ПНР	оборудование	ППР	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	11	12
1	УППДВ Сарабикулово	78 168 351,91	11 385 937,23	2 759 115,00	62 155 584,38	1 867 715,30	78 164 786,83
	<b>Итого:</b>	<b>78 168 351,91</b>	<b>11 385 937,23</b>	<b>2 759 115,00</b>	<b>62 155 584,38</b>	<b>1 867 715,30</b>	<b>78 164 786,83</b>

Подписи:

Сдал:

ЦКСиКР ЦОБ ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина  
(структурное подразделение)

Руководитель проекта ЦКСиКР И.И. Нурдиров  
должность подпись расшифровка подписи

Принял:

НГДУ "Елховнефть" ПАО "Татнефть" им.  
В.Д.Шашина СП Татнефть-Добыча  
(структурное подразделение)

Заместитель начальника управления по  
производству А.О. Егоров  
расшифровка подписи

31.08.2020 УППДВ Сарабикулово  
31.08.2020 УППДВ Сарабикулово  
15.07.2020 УППДВ Сарабикулово  
19.11.2018 УППДВ Сарабикулово  
25.03.2019 УППДВ Сарабикулово  
31.01.2019 УППДВ Сарабикулово  
18.02.2019 УППДВ Сарабикулово  
31.03.2019 УППДВ Сарабикулово  
28.02.2019 УППДВ Сарабикулово  
31.10.2018 УППДВ Сарабикулово  
28.12.2020 УППДВ Сарабикулово  
21.10.2020 УППДВ Сарабикулово  
27.11.2019 УППДВ Сарабикулово  
01.10.2018 УППДВ Сарабикулово  
13.05.2019 УППДВ Сарабикулово  
15.03.2019 УППДВ Сарабикулово  
03.09.2019 УППДВ Сарабикулово  
30.05.2019 УППДВ Сарабикулово  
29.03.2019 УППДВ Сарабикулово

Название объекта	Описание вида затрат	Знач/Влт/Транз
УППДВ Сарабикулово.ЭХЗ.БМЗ	Прочие затраты	23 070,64
УППДВ Сарабикулово.Электроснабжение	Строительно-монтажные работы в текущих ц	20 326,00
УППДВ Сарабикулово.ТП.Емк.сб.стоков УФ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	162 553,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	8 865,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	8 865,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	8 865,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	9 850,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	9 850,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	19 700,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	21 670,00
УППДВ Сарабикулово.Стр.контроль	Прочие затраты	29 550,00
УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	14 565,00
УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	2 682 690,00
УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожар.Камеры	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 038 117,00
УППДВ Сарабикулово.Испытания ВЛ-6кВ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	14 136,00
УППДВ Сарабикулово.Исп.эл.обор.	Проведение пусконаладочных работ	3 534,00
УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков УФ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	84 151,00
УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков УФ	Оборудование, требующее монтажа	2 429 208,00
УППДВ Сарабикулово.Емк.сбора стоков	Строительно-монтажные работы в текущих ц	152 866,00
УППДВ Сарабикулово.ВЛ-6кВ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	43 307,00
УППДВ Сарабикулово.ВЛ-6кВ	Строительно-монтажные работы в текущих ц	396 662,00
УППДВ Сарабикулово.Автор.надзор	Прочие затраты	69 098,26
УППДВ Сарабикулово.СВН-3200	Прочие затраты	- 2 825,90
УППДВ Сарабикулово.СВН-3200	Прочие затраты	- 1 263,59
УППДВ Сарабикулово.СВН-3200	СМР (не принимаемые)	1 101,56
УППДВ Сарабикулово.СВН-3200	СМР (не принимаемые)	2 463,52
УППДВ Сарабикулово.СВН-3200	Проектно-изыскательские работы	39 095 226,90
УППДВ Сарабикулово.ПИР	Проектно-изыскательские работы	32 776,00
УППДВ Сарабикулово.ПИР	Проектно-изыскательские работы	58 226,00
УППДВ Сарабикулово.ПИР	Проектно-изыскательские работы	175 689,00
УППДВ Сарабикулово.ПИР	Проектно-изыскательские работы	180 748,00
УППДВ Сарабикулово.ПИР	Проектно-изыскательские работы	205 500,00
УППДВ Сарабикулово.ПИР	Проектно-изыскательские работы	507 574,00
УППДВ Сарабикулово	Строительно-монтажные работы в текущих ц	226 036,00
УППДВ Сарабикулово	Оборудование, требующее монтажа	329 907,00
УППДВ Сарабикулово	Строительно-монтажные работы в текущих ц	502 492,00
УППДВ "Сарабикулово" ПИР	Проектно-изыскательские работы	12 647 349,32
УППДВ "Сарабикулово"	Проектно-изыскательские работы	847 680,00
УППДВ "Сарабикулово"	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 761 460,00
УППДВ "Сарабикулово"	Проектно-изыскательские работы	1 819 647,66
Стр-во УППДВ "Сарабикулово".	Строительно-монтажные работы в текущих ц	23 748,00
Стр-во УППДВ "Сарабикулово"	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 131 905,00
Стр-во УППДВ "Сарабикулово"	Строительно-монтажные работы в текущих ц	3 104 843,00
ПИР УППДВ Сарабикулово.РД	Проектно-изыскательские работы	347 920,66
ПИР УППДВ Сарабикулово.ПД.РД	Проектно-изыскательские работы	3 604 680,00
Гэ ПД УППДВ Сарабикулово	Проектно-изыскательские работы	2 632 566,84
возмещение ущерба	Возмещение убытков землепользователей	357 267,00
Возмещ.ущ. стеклопл.вод.	Возмещение убытков землепользователей	82 556,00
Возмещ.ущ. КС вод.демин.воды	Возмещение убытков землепользователей	276 774,00
Воз.ущер.расшир.площадки УППДВ "Сарабик"	Возмещение убытков землепользователей	368 784,00
Биол.рек.стрекпл.вод	Биологическая рекультивация земель	145 409,04
Биол. рек. КС вод.демин.воды	Биологическая рекультивация земель	468 342,00
		78 168 351,91

# Передача емкости сбора стоков УФ

Дата проводки	Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
31.05.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк. сбора стоков Уф	Строительно-монтажные работы в текущих ц	84 151,00
31.05.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк. сбора стоков Уф	Оборудование, требующее монтажа	2 429 208,00
31.03.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк. сбора стоков	Строительно-монтажные работы в текущих ц	152 866,00
				2 666 225,00



1

- Отсутствует выкидной трубопровод с насосного агрегата (+обратный клапан, электроприводная задвижка);
- Насосный агрегат не подключен, силовой кабель, сопутствующее оборудование (кнопка пуска насоса);

2

Отсутствуют датчики КИП на емкости



1

Отсутствие трубопроводов приема, подвода тепловых сетей и тд

# Передача емкости сбора стоков УФ

Дата проводки	Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
31.05.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк. сбора стоков Уф	Строительно-монтажные работы в текущих ц	84 151,00
31.05.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк. сбора стоков Уф	Оборудование, требующее монтажа	2 429 208,00
31.03.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Емк. сбора стоков	Строительно-монтажные работы в текущих ц	152 866,00
				2 666 225,00



- 3 **Отсутствует лестница для спуска в камеру переключений**
- 4 **Отсутствует запорная арматура и ее подключение к емкости**
- 5 **Нарушено лакокрасочное покрытие**

# Передача наружных сетей пожаротушения

Дата проводки	Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
31.10.2019	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	14 565,00
29.02.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	2 682 690,00
29.02.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожар.Камеры	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 038 117,00
				3 735 372,00



- 1 На камерах и колодцах пожарных гидрантов отсутствуют люка, деревянные крышки КД;
- 2 - Неисправен пожарный гидрант ПГ-4  
- Отсутствуют воздушники в ПГ-4
- 3 Бетонные опоры не упираются под задвижками и трубопроводами в камерах и колодцах ПГ
- 4 Воздушник смонтирован в тройник (не по проекту)

## Передача наружных сетей пожаротушения

Дата проводки	Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз
31.10.2019	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	14 565,00
29.02.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожаротушен.	Строительно-монтажные работы в текущих ц	2 682 690,00
29.02.2020	УППДВ Сарабикулово	УППДВ Сарабикулово.Нар.сети пожар.Камеры	Строительно-монтажные работы в текущих ц	1 038 117,00
				3 735 372,00



5 **Отсутствует бетонное кольцо на горловине МК-1**

6 **Отсутствуют трубопроводы пожаротушения на УППДВ**

## Несоответствия в оформлении акт передачи НЗС

Дата проводки	Наименование проекта	Название объекта	Описание вида затрат	Знач/ВлтТранз	Обознач. корреспондирующего счета	Текст заголовка документа
31.08.2020	УПГДВ Сарабикулово	УПГДВ Сарабикулово. Стр. контроль	Прочие затраты	8 865,00	000 "СВАР ТЭК"	ПД-27042/Котельная В-Шешм
30.06.2020	УПГДВ Сарабикулово	УПГДВ Сарабикулово. Стр. контроль	Прочие затраты	8 865,00	000 "СВАР ТЭК"	ПД-27042/Котельная В-Шешм
31.08.2020	УПГДВ Сарабикулово	УПГДВ Сарабикулово. Стр. контроль	Прочие затраты	8 865,00	000 "СВАР ТЭК"	ПД-32914/Котельная В-Шешм
29.10.2020	УПГДВ Сарабикулово	УПГДВ Сарабикулово. Автор. надзор	Прочие затраты	69 098,26	000 "ПФ Уралтрубопроводстройпроект"	Н-д УПСВН Сараб.-МФНУ Н-Ч
27.11.2019	УПГДВ Сарабикулово	ГЭ ПД УПГДВ Сарабикулово	Проектно-изыскательские работы	2 632 566,84	Управление гос. экспертизы	ГЭ ПД Котельная Южно-Родн
01.10.2018	УПГДВ Сарабикулово	возмещение ущерба	Возмещение убытков землепользователей	357 267,00	000"Сатурн-Урал"	возмещение ущерба
13.05.2019	УПГДВ Сарабикулово	Возмещ.ущ. стеклоп. вод.	Возмещение убытков землепользователей	82 556,00	000"Сатурн-Урал"	Возмещ.ущ.
15.03.2019	УПГДВ Сарабикулово	Возмещ.ущ. КС вод.демин. воды	Возмещение убытков землепользователей	276 774,00	000"Сатурн-Урал"	Возмещ.ущерба нефтепр. до
03.09.2019	УПГДВ Сарабикулово	Воз.ущер.расшир.площадки УПГДВ "Сарабик"	Возмещение убытков землепользователей	368 784,00	000"Сатурн-Урал"	Возмещ.ущ. Расшир.пл.УПВС
				3 795 911,10		

1

**Включены затраты на авторский контроль по нефтепроводу от УПСВН «Сарабикулово» до МФНУ «Ново-Чегодайская»**

2

**Включены затраты на возмещение убытков землепользователей**

3

**Включены затраты на строительный контроль по котельным «Восточно-Шемшикинская», «Южно-Родниковская»**