

Актобе – Мартук км 0-102

«Дженгиз Иншаат» Турция

По состоянию на 24 мая 2011 года

Основные показатели

Стоимость контракта	13 988 773 067 тенге
КНС	EGIC Viceom совместно с ТОО «Каздорпроект»
Протяженность дороги в т.ч.	102 км
ЩМА	55,055 тыс. м3
Количество мостов и путепроводов	16 шт
Количество труб	44 шт

Мобилизация дорожно-строительной техники

Наименование	Потребность	2011год	
		план	факт
Бульдозер	10	10	7
Экскаватор	8	8	8
Погрузчик	8	8	15
Катки	20	20	13
Автогрейдеры	8	8	9
Автосамосвалы	150	150	63
Асфальтоукладчик	8	8	4
АБЗ	2	2	2
ЦБЗ	0	0	0
ДСЗ	2	2	1
Прочие	32	32	48
Итого	248	248	170

График производства работ

Наименование работ	Ед. изм.	План на 2011 г.	Ст-сть Млн.тг	май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Объездная дорога	км	71	38,88	47,6		23,4											
Снятия ПСП	км	60	17,16	21,8	9	10,9		10,6		9,5	4,3		2,9				
Земляные работы	тыс.м³	1465,2	822,31	534	209,7	267		258		207	105		94,2				
Подстилающий слой	км	60	512,35	14		14		12		10	10						
Нижний слой основания	км	60	605,24	10		12		13		12,5	12,5						
Верхний слой основания		60	1 573,12	8		10		12		14	16						
Нижний слой покрытия	км	60	1 348,08	6		10		13		14	17						
Верхний слой покрытия		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мосты и путепроводы	шт	15	1 513,8	5,1		1,5		1,6		1,4	1,4		1,3		2,7		
Водопропускные трубы	шт	44	359,17	14		6		6		6	6		6				
Прочие			1 609,45														
Итого			8 400,00														
Щебень	тыс м³	273,4		127,7	102,09	33,6		33,6		33,6	33,7		11,2				