



**НОРНИКЕЛЬ**

## Экскавация 2021/2022г. ООО «Медвежий ручей»

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству  
Черняков Артем Михайлович

## Информация по ООО «ПСМК» и НАО «НИПИГОРМАШ»

Объемы (м3)	План на 2021г.	Ожидаемое 2021г.	Отклонение
Экскавация	CAPEX - 10 110 534 м3. ОРЕХ – 5 156 466 м3.  Итого: 15 267 000 м3.	14 567 000 м3.	700 000 м3.
Отбойка горной массы	CAPEX - 10 110 534 м3. ОРЕХ – 5 633 766 м3.  Итого: 15 744 300 м3.	15 044 300 м3.	700 000 м3.

Затраты МР (руб.)	План на 2021г.	Ожидаемое 2021г.	Отклонение
ООО «ПСМК»	8 183 112 000	7 807 912 000	375 200 000
НАО «НИПИГОРМАШ»	1 125 874 893	1 075 817 893	50 057 000

\*СБУ НАО НИПИГОРМАШ мобилизовано в НГР

Всего: бед.

МР: 5ед (в работе)

Макулаевское: 1ед.



## Информация по ООО «ПСМК» и НАО «НИПИГОРМАШ» на 2022 год

	План на 2022г.	Стоимость руб.	Расценка за м3
Перевозка горной массы	18 564 878 м3.	10 554 133 143 руб.	568,50 руб.
Отбойка горной массы	21 966 700 м3.	1 570 838 717 руб.	71,51 руб.

### Сравнительный анализ 2021/2022 по ООО «ПСМК»

Затраты МР (руб.)	Расценка за м3	Общая стоимость работ	Разница
2021 год	536	7 807 912 000	2 746 221 143
2022 год	568,50 (ТКП)	10 554 133 143	