

# А. Г. Ткаченко

ПРОЕКТ	ЗАКАЗЧИК	Выручка, млн. без НДС	СТАТУС	ПОМОЩЬ, Поручения
Гранд 2020	МРФ ДВ	24,17	Не завершён, пересмотр бюджета проекта	
Гранит 2020	МРФ Волга	1,5	Не завершён СМР ДГУ, Необходим допуск проектировщика в <b>Саров</b> , определить проектировщика, для СМР контрактование местного подрядчика, ед. поставщик.	Выезд проектировщика в НН – определить до 13.04
	МРФ ДВ	34, 36	Необходимо урегулировать заказы и бюджет до 12.04	
	МРФ СЗ	25,46	??????	
	МРФ Урал	13,17	Не завершён СМР ДГУ. <b>Курган</b> – выезд был 7 апреля (СМР силами проектного офиса без ПИР), <b>Салехард</b> – определить дату. Одновременно приемка ДГУ	
	МРФ Центр	3,65	<b>Калуга</b> , решен вопрос с бюджетом. СМР 21 р.д. силами ПрОф по завершению поставки ИБП (82 р.д. силами МРФ)	
	МРФ Юг	33,340	<b>Новорождественская</b> , отсутствие бюджета МРФ, выплачен аванс поставщику, закуплены материалы, переговоры с Ай-кон на 12.04 Ставрополь завершение ПИР до 16.06	
КЦОД 2020	МРФ ДВ	3,15	Необходимо урегулировать заказы и бюджет до 12.04	
	МРФ СЗ	8,4	??????	
	МРФ ЮГ	62,78	Краснодар – отсутствует бюджет, Адлер – подтверждение проектного	

# А. Г. Ткаченко

ПРОЕКТ	ЗАКАЗЧИК	Выручка, млн. без НДС	СТАТУС	ПОМОЩЬ, Поручения
Гранит 2021	МРФ СЗ	12,5	Собраны ТЭО проектов, оценка объемов	Определить необходимости дату выезда
	МРФ Сибирь	25,12	Необходимы ПИР, подготовка заказа	Определить ресурсы для ПИР
	МРФ Урал	20,28	Необходимы ПИР, подготовка заказа	Определить ресурсы для ПИР
	МРФ Центр	45,70	Необходимы ПИР, подготовка заказа	Определить ресурсы для ПИР
	МРФ Юг	20,75	Необходимы ПИР, подготовка заказа	Определить ресурсы для ПИР Определить дату выезда для обследования Ростов Газетный
Гранд 2021	МРФ ДВ	24,62	Продолжение работ на площадке г. Владивосток, Чапаева, 9	
	МРФ Урал	2	ПИР реконструкции УБП и ХС	Определить ресурсы и дату выезда
	МРФ Центр	4,3	Подготовка заказа на ПИР, поставку и смр АКБ	Определить дату выезда
	МРФ Юг	8,63	Реконструкция внешнего электроснабжения, ВРУ, АВР Красная, 59 г. Краснодар. ПИР В наличии	Определить дату обследования