






Оформление получения площадок БВХ Бованенково на 14.08.20

№ п/п	Изображение	Наименование площадки	Площадь ЗУ/Эксплуатируемая площадь (га)	Порядок оформления прав	Прогнозируемый срок оформления прав	Текущий статус
1		Площадка № 1 - Площадка на ТСБ	5/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение соглашения о переуступке от ООО «Газпром Инвест» к АО «ГСП». 2. Заключение договора аренды между АО «ГСП» и ООО «ГСП-2». 3. Заключение договора вторичной субаренды между ООО «СтройПроектСервис» и ООО «ГСП-2», срок действия с 01.01.2020 г. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Первый пункт - сентябрь 2020 г. 2. Второй и третий пункты – октябрь 2020 г. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подписаны Акты о допуске на земельные участки 3 га и 2 га. 2. На согласовании сторон соглашение о переуступке от ООО «Газпром Инвест» к АО «ГСП» (АО «ГСП» указывает ориентировочный срок согласования и заключения – октябрь 2020).
2		Площадка № 2 - "Карьер № 34"	8,8/5,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение соглашения о переуступке от ООО "СГК" к АО «ГСП». 2. Заключение договора субаренды между ООО «СтройПроектСервис» и АО «ГСП», срок действия с 01.01.2020 г. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Первый пункт – сентябрь 2020 г. 2. Второй и третий пункты – октябрь 2020 г. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акт о допуске на земельные участки рассмотрен руководителем проекта Шишкиным Ю.Л.-решение не принято. Направлено письмо в АО ГСП 2366.1.20-СПБ от 22.06.2020. 2. Администрация Ямальского района отказывается от переуступки части земельных участков и согласно только на полную переуступку. ООО «СГК» согласно забрать часть участков в субаренду для проведения работ по рекультивации. Принято решение Драгуновым М.В., принять в аренду все участки и сдать в субаренду часть участков ООО «СтройПроектСервис, часть участков ООО «СГК» для рекультивации. Аренда в администрации не оформлено.
3		Площадка № 3 – "Се-Яха"	17,04/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение договора аренды между АО «ГСП» и Администрацией ЯР. 2. Заключение договора субаренды земельного участка между ООО «СтройПроектСервис» и АО «ГСП», срок действия с 01.01.2020 г. 	Права оформлены	<ol style="list-style-type: none"> 1. Договор аренды между Администрацией ЯР и АО «ГСП» зарегистрирован 10.03.20 года. 2. Подписан договор субаренды между АО «ГСП» и ООО «СтройПроектСервис».
4		Площадка № 4 - "Карьер № 53"	15,7/6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подписание Акта допуска на участок между ООО «СтройПроектСервис» и АО «Ямалгосснаб». 2. Получение согласия ООО «Газпром добыча Надым» на занятие участка ООО «СтройПроектСервис». 3. Оформление прав на участок ООО «СтройПроектСервис». 	Срок не определен.	<ol style="list-style-type: none"> 1. По акту допуска истек срок в 2019 г.. 2. Получено согласие ООО «Газпром добыча Надым» о использовании участка ООО «СтройПроектСервис». 3. Соглашение об использовании участка без его предоставления между ООО «СтройПроектСервис» и АО «Ямалгосснаб» согласовано в ООО «СтройПроектСервис» 20.03.20 года, но пока не подписано.
5		Площадка № 5 - "Карьер № 51"	59,81/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение соглашения о переуступке от ООО «СГК» к АО «ГСП» с последующим оформлением договора аренды на АО «ГСП». 2. Заключение договора субаренды между ООО «СтройПроектСервис» и АО «ГСП». 	Права оформлены	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акт о допуске на земельные участки рассмотрен руководителем проекта Шишкиным Ю.Л.-решение не принято. Направлено письмо в АО ГСП 2366.1.20-СПБ от 22.06.2020. 2. Договоры аренды (всего 4) подписаны между АО «ГСП» и администрацией Ямальского района. 2. Договоров субаренды подписаны в АО «ГСП», 13.07.2020 г.

ИТОГО

98,35/52,5