

Работы по
модернизации
очистных сооружений
ПАО «Русский
Продукт»

Статус действий

Задачи	Начало	Окончани е	Затраты	Статус
Восстановление работы очистных сооружений	24.08.2020	27.09.2020	372 140 ₺	В работе
Восстановление аэротенков	24.08.2020	18.09.2020	226 070 ₺	Выполнено
Восстановление зубчатой водосливной кромки на третичных отстойниках	31.08.2020	20.09.2020	146 070 ₺	Выполнено
Восстановление осадительных щитов на первичном отстойнике	21.09.2020	17.10.2020		Перенос на 2021

Строительство станции доочистки

	Название задачи	Длительность	Начало	Фактические затраты	Статус	Примечания
	Строительство станции доочистки стоков	92 дня	23.10.2020	12 498 750 ₽	В процессе	
1	Проектирование станции	33 дня	23.10.2020	260 000 ₽	В процессе	Задерживается. Очередная дата окончания – 11.01.21
3	Строительство подземного септика для накопления осадка	30 дней	08.12.2020			Производится в ходе монтажных работ
4	Закупка деталей и сборка станции очистки сточных вод (машиностроительная часть) на производстве подрядчика	50 дней	28.10.2020	11 238 750 ₽	В процессе	Окончание задерживается
5	Завоз и размещение оборудования. Монтажные и пусконаладочные работы на объекте.	44 дня	08.12.2020			Просрочено
6	Комплекс работ направленных на очистку накопителей (ёмкостей) резервуаров очистных сооружений	45 дней	23.10.2020	1 000 000 ₽	В процессе	Окончание задерживается

План действий

Задачи	Начало	Окончание	Затраты
Модернизация имеющихся очистных сооружений	01.03.2021	19.08.2021	2 863 352 ₹
Капитальный ремонт аэротанков	29.04.2021	25.05.2021	599 540 ₹
Восстановление работоспособности биофильтра	29.04.2021	25.05.2021	750 000 ₹
Модернизация системы энергообеспечения очистных	01.04.2021	04.05.2021	1 177 272 ₹
Установка системы осушения осадка	26.05.2021	02.06.2021	118 500 ₹
Проектирование вторичного отстойника (после аэротанков)	01.03.2021	28.03.2021	99 540 ₹
Монтаж вторичного отстойника (после аэротанков)	11.06.2021	19.08.2021	118 500 ₹