

**Федеральная  
Сетевая Компания**



**Единой  
Энергетической Системы**

**Подведение итогов выполнения  
Инвестиционной Программы ОАО «ФСК ЕЭС»  
2010 года и постановка задач на 2011 год для  
основных подрядных организаций**



# Основные итоги 2010 года и планы на 2011 год.

**Докладчик:**  
**Генеральный директор**  
**ОАО «ЦИУС ЕЭС»**  
**В.А. Майоров**

г. Москва

24 декабря 2010 года



## Содержание

- I. **Укрупнённые показатели реализации Инвестиционной Программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010г. в части ОАО «ЦИУС ЕЭС»**
- II. **Распределение Инвестиционной Программы ОАО «ФСК ЕЭС» 2010, 2011 гг. между основными подрядными организациями**
- III. **Результаты работы основных подрядных организаций в 2010г.**
- IV. **Планы работы основных подрядных организаций на 2011г.**

# I. Укрупнённые показатели реализации Инвестиционной Программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010г. в части ОАО «ЦИУС ЕЭС»

## Общие показатели

млн. руб.

	2009		2010	
	кол-во	Сумма	кол-во	сумма
Титулы реализуемые ОАО «ЦИУС ЕЭС»	882	113 787,01	1124	155 421,86
Договоры на Генподряд, ПИР, СМР, Поставку (законтракованная сумма)	1282	482 746,09	1606	729 147,51

## Финансово-экономические показатели

млн. руб.

Год	Финансирование		Освоение КВЛ	
	План	Факт	План	Факт
2009	113 787,01	98 358,9	94 713,8	97 335,5
2010	155 421,86	130 044,4 *	117 063,41	108 034,17 *

\* - факт финансирования на 15.12.2010, освоения КВЛ на 01.12.2010

## Показатели по вводам в ОС

млн. руб.

Год	Протяженность (км)	Трансформаторная мощность (МВА)	Реактивная мощность (МВАР)	Кол-во титулов	Сумма
2009	776	6096	1786	463	16 812,15
2010 (ожидаемый)	3903,28	9689	2260	525	41 019,1



## II. Результаты работы основных подрядных организаций в 2010г.

млн. руб.

№ пп	Подрядчик	Сумма договоров	План		Факт			
			ФИН на 15.12.2010	КВЛ на 01.12.2010	ФИН на 15.12.2010	%	КВЛ на 01.12.2010	%
	<b>Итого</b>	<b>465 545,06</b>	<b>86 766,84</b>	<b>87 927,12</b>	<b>81 990,38</b>		<b>79 859,6</b>	
1	ООО "Велесстрой"	36 204,71	5 806,25	3 936,02	7 582,09	<b>131%</b>	4 100,69	<b>104%</b>
2	ООО "Стройтехноконтакт"	20 281,09	3 738,55	4 045,42	3 649,05	<b>98%</b>	4 524,16	<b>112%</b>
3	ОАО "ИЦ ЕЭС"	9 466,45	3 073,32	994,63	2 912,42	<b>95%</b>	969,01	<b>97%</b>
4	ЗАО "ПК" Термосервис"	4 401,81	1 949,56	1 498,29	1 927,18	<b>99%</b>	1 368,10	<b>91%</b>
5	ООО "Русинжиниринг"	35 780,50	7 203,84	9 210,33	6 967,0	<b>96%</b>	8 419,52	<b>91%</b>
6	ЗАО «НК ЭСИ»	8 286,19	3 551,66	3 581,51	3 103,41	<b>87%</b>	3 420,74	<b>96%</b>
7	ЗАО "ИСК "Союз-Сети"	58 926,37	12 164,64	15 347,59	10 543,04	<b>87%</b>	14 632,94	<b>95%</b>

## II. Результаты работы основных подрядных организаций в 2010г. (продолжение)

млн. руб.

№ пп	Подрядчик	Сумма договора	План		Факт			
			ФИН на 15.12.2010	КВЛ на 01.12.2010	ФИН на 15.12.2010	%	КВЛ на 01.12.2010	%
8	ОАО "Стройтрансгаз"	36 705,90	9 962,16	4 616,55	11 052,57	<b>111%</b>	3 148,59	<b>68%</b>
9	ОАО "Энергострой-М. Н."	6 257,27	1 163,73	2 119,02	1 012,40	<b>87%</b>	1 930,13	<b>91%</b>
10	ОАО "Энергостройинвест-Холдинг"	188 590	25 783	31 659	23 020	<b>89%</b>	28 104	<b>89%</b>
11	ООО "Эссет Менеджмент Компани"	13 887,45	3 339,03	4 243,41	2 734,95	<b>82%</b>	3 904,19	<b>92%</b>
12	ЗАО "ЭФЭСк"	15 374,26	3 082,82	1 774,46	2 577,16	<b>84%</b>	1 493,44	<b>84%</b>
13	Интерспецстрой	13 568,90	1 153,67	1 243,51	958,32	<b>83%</b>	1 041,38	<b>84%</b>
14	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	8 773,00	2 831,60	2 775,33	2 223,09	<b>79%</b>	2 314,88	<b>83%</b>
15	ООО "Стройремсервис"	7 471,73	1 963,01	882,05	1 727,70	<b>88%</b>	487,83	<b>55%</b>

### III. Планы работы основных подрядных организаций на 2011г.

млн. руб.

№ пп	Подрядчик	Сумма договоров	Итого 2011г		Кол-во объектов с пост. под напр-е	Кол-во объектов с вводом в эксп-ю
			Финансирование	КВЛ		
	<b>Итого по всей ИП</b>	<b>476 452,23</b>	<b>160 272,37</b>	<b>155 813,74</b>		
	<b>в том числе:</b>				<b>15</b>	<b>60</b>
1	ОАО "Строитрансгаз"	38 611,47	28 821,44	40 121,84	-	-
2	ОАО "Энергостройинвест-Холдинг"	188 472	23 336	27 331	7	16
3	ЗАО "ИСК "Союз-Сети"	68 039,97	18 707,34	24 894,8	4	17
4	ООО "Велессстрой"	36 204,71	17 883,14	20 082,13	1	1
5	ООО «ГлобалЭлектроСервис»	48 248,25	14 891,69	16 953,06	-	-
6	ООО "Русинжиниринг"	35 703,45	12 400,81	17 182,75	2	4
7	ЗАО "ЭФЭСк"	20 864,23	9 986,54	14 029,43	-	-
8	ООО "СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П"	12 789,47	5 825,21	6 695,83	-	1
9	ООО «ЭССЕТ менеджмент компани "	13 887,45	5 069,85	5 712,81	-	1



### III. Планы работы основных подрядных организаций на 2011г. (продолжение)

млн. руб.

№ пп	Подрядчик	Сумма договоров	Итого 2011г		Кол-во объектов с пост. под напр-е	Кол-во объектов с вводом в экспл-ю
			Финансирование	КВЛ		
10	ООО «Стройтехноконтракт»	20 281,09	4 972,01	7 711,51	-	5
11	ООО "Стройремсервис"	7 471,73	4 600,15	6 103,43	-	2
12	ОАО "ИЦ ЕЭС"	11 006,88	3 723,86	5 256,24	-	2
13	Интерспецстрой	13 568,90	3 582,76	5 133,01	-	-
14	ОАО "Гидроэлектромонтаж"	8 316,08	3 715,45	3 944,45	-	3
15	ООО "Уралэлектрострой"	7 507,88	1 719,64	2 261,22	-	1
16	ЗАО "ПК" Термосервис"	4 583,33	1 694,78	2 199,11	-	4
17	ОАО «Энергострой-МН»	6 248,92	1 600,15	2 316,66	1	2
18	ООО «Петроком»	6 278,39	1 530,25	1 935,69	-	-
19	ЗАО "НК ЭСИ"	3 783,17	889,93	936,77	-	1



**Спасибо за внимание!**  
**С Наступающим Новым Годом!**