

**Федеральная
Сетевая Компания**



**Единой
Энергетической Системы**

**Подведение итогов выполнения
Инвестиционной Программы ОАО «ФСК ЕЭС»
2010 года и постановка задач на 2011 год для
основных подрядных организаций**



Основные итоги 2010 года и планы на 2011 год.

Докладчик:

Генеральный директор

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

В.А. Майоров

г. Москва

24 декабря 2010 года



Содержание

- I. **Укрупнённые показатели реализации Инвестиционной Программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010г. в части ОАО «ЦИУС ЕЭС»**
- II. **Распределение Инвестиционной Программы ОАО «ФСК ЕЭС» 2010, 2011 гг. между основными подрядными организациями**
- III. **Результаты работы основных подрядных организаций в 2010г.**
- IV. **Планы работы основных подрядных организаций на 2011г.**

I. Укрупнённые показатели реализации Инвестиционной Программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010г. в части ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Общие показатели

млн. руб.

| | 2009 | | 2010 | |
|--|--------|------------|--------|------------|
| | кол-во | Сумма | кол-во | сумма |
| Титулы реализуемые ОАО «ЦИУС ЕЭС» | 882 | 113 787,01 | 1124 | 155 421,86 |
| Договоры на Генподряд, ПИР, СМР, Поставку (законтракованная сумма) | 1282 | 482 746,09 | 1606 | 729 147,51 |

Финансово-экономические показатели

млн. руб.

| Год | Финансирование | | Освоение КВЛ | |
|------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| | План | Факт | План | Факт |
| 2009 | 113 787,01 | 98 358,9 | 94 713,8 | 97 335,5 |
| 2010 | 155 421,86 | 130 044,4 * | 117 063,41 | 108 034,17 * |

* - факт финансирования на 15.12.2010, освоения КВЛ на 01.12.2010

Показатели по вводам в ОС

млн. руб.

| Год | Протяженность (км) | Трансформаторная мощность (МВА) | Реактивная мощность (МВАР) | Кол-во титулов | Сумма |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| 2009 | 776 | 6096 | 1786 | 463 | 16 812,15 |
| 2010 (ожидаемый) | 3903,28 | 9689 | 2260 | 525 | 41 019,1 |

II. Результаты работы основных подрядных организаций в 2010г.

млн. руб.

| № пп | Подрядчик | Сумма договоров | План | | Факт | | | |
|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | ФИН на 15.12.2010 | КВЛ на 01.12.2010 | ФИН на 15.12.2010 | % | КВЛ на 01.12.2010 | % |
| | Итого | 465 545,06 | 86 766,84 | 87 927,12 | 81 990,38 | | 79 859,6 | |
| 1 | ООО "Велесстрой" | 36 204,71 | 5 806,25 | 3 936,02 | 7 582,09 | 131% | 4 100,69 | 104% |
| 2 | ООО "Стройтехноконтакт" | 20 281,09 | 3 738,55 | 4 045,42 | 3 649,05 | 98% | 4 524,16 | 112% |
| 3 | ОАО "ИЦ ЕЭС" | 9 466,45 | 3 073,32 | 994,63 | 2 912,42 | 95% | 969,01 | 97% |
| 4 | ЗАО "ПК" Термосервис" | 4 401,81 | 1 949,56 | 1 498,29 | 1 927,18 | 99% | 1 368,10 | 91% |
| 5 | ООО "Русинжиниринг" | 35 780,50 | 7 203,84 | 9 210,33 | 6 967,0 | 96% | 8 419,52 | 91% |
| 6 | ЗАО «НК ЭСИ» | 8 286,19 | 3 551,66 | 3 581,51 | 3 103,41 | 87% | 3 420,74 | 96% |
| 7 | ЗАО "ИСК "Союз-Сети" | 58 926,37 | 12 164,64 | 15 347,59 | 10 543,04 | 87% | 14 632,94 | 95% |

II. Результаты работы основных подрядных организаций в 2010г. (продолжение)

млн. руб.

| № пп | Подрядчик | Сумма договора | План | | Факт | | | |
|------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | ФИН на 15.12.2010 | КВЛ на 01.12.2010 | ФИН на 15.12.2010 | % | КВЛ на 01.12.2010 | % |
| 8 | ОАО "Стройтрансгаз" | 36 705,90 | 9 962,16 | 4 616,55 | 11 052,57 | 111% | 3 148,59 | 68% |
| 9 | ОАО "Энергострой-М. Н." | 6 257,27 | 1 163,73 | 2 119,02 | 1 012,40 | 87% | 1 930,13 | 91% |
| 10 | ОАО "Энергостройинвест-Холдинг" | 188 590 | 25 783 | 31 659 | 23 020 | 89% | 28 104 | 89% |
| 11 | ООО "Эссет Менеджмент Компани" | 13 887,45 | 3 339,03 | 4 243,41 | 2 734,95 | 82% | 3 904,19 | 92% |
| 12 | ЗАО "ЭФЭСк" | 15 374,26 | 3 082,82 | 1 774,46 | 2 577,16 | 84% | 1 493,44 | 84% |
| 13 | Интерспецстрой | 13 568,90 | 1 153,67 | 1 243,51 | 958,32 | 83% | 1 041,38 | 84% |
| 14 | ОАО «Гидроэлектромонтаж» | 8 773,00 | 2 831,60 | 2 775,33 | 2 223,09 | 79% | 2 314,88 | 83% |
| 15 | ООО "Стройремсервис" | 7 471,73 | 1 963,01 | 882,05 | 1 727,70 | 88% | 487,83 | 55% |

III. Планы работы основных подрядных организаций на 2011г.

млн. руб.

| № пп | Подрядчик | Сумма договоров | Итого 2011г | | Кол-во объектов с пост. под напр-е | Кол-во объектов с вводом в экспл-ю |
|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Финансирование | КВЛ | | |
| | Итого по всей ИП | 476 452,23 | 160 272,37 | 155 813,74 | | |
| | в том числе: | | | | 15 | 60 |
| 1 | ОАО "Строитрансгаз" | 38 611,47 | 28 821,44 | 40 121,84 | - | - |
| 2 | ОАО "Энергостройинвест-Холдинг" | 188 472 | 23 336 | 27 331 | 7 | 16 |
| 3 | ЗАО "ИСК "Союз-Сети" | 68 039,97 | 18 707,34 | 24 894,8 | 4 | 17 |
| 4 | ООО "Велессстрой" | 36 204,71 | 17 883,14 | 20 082,13 | 1 | 1 |
| 5 | ООО «ГлобалЭлектроСервис» | 48 248,25 | 14 891,69 | 16 953,06 | - | - |
| 6 | ООО "Русинжиниринг" | 35 703,45 | 12 400,81 | 17 182,75 | 2 | 4 |
| 7 | ЗАО "ЭФЭСк" | 20 864,23 | 9 986,54 | 14 029,43 | - | - |
| 8 | ООО "СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П" | 12 789,47 | 5 825,21 | 6 695,83 | - | 1 |
| 9 | ООО «ЭССЕТ менеджмент компани " | 13 887,45 | 5 069,85 | 5 712,81 | - | 1 |

III. Планы работы основных подрядных организаций на 2011г. (продолжение)

млн. руб.

| № пп | Подрядчик | Сумма договоров | Итого 2011г | | Кол-во объектов с пост. под напр-е | Кол-во объектов с вводом в экспл-ю |
|------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Финансирование | КВЛ | | |
| 10 | ООО «Стройтехноконтракт» | 20 281,09 | 4 972,01 | 7 711,51 | - | 5 |
| 11 | ООО "Стройремсервис" | 7 471,73 | 4 600,15 | 6 103,43 | - | 2 |
| 12 | ОАО "ИЦ ЕЭС" | 11 006,88 | 3 723,86 | 5 256,24 | - | 2 |
| 13 | Интерспецстрой | 13 568,90 | 3 582,76 | 5 133,01 | - | - |
| 14 | ОАО "Гидроэлектромонтаж" | 8 316,08 | 3 715,45 | 3 944,45 | - | 3 |
| 15 | ООО "Уралэлектрострой" | 7 507,88 | 1 719,64 | 2 261,22 | - | 1 |
| 16 | ЗАО "ПК" Термосервис" | 4 583,33 | 1 694,78 | 2 199,11 | - | 4 |
| 17 | ОАО «Энергострой-МН» | 6 248,92 | 1 600,15 | 2 316,66 | 1 | 2 |
| 18 | ООО «Петроком» | 6 278,39 | 1 530,25 | 1 935,69 | - | - |
| 19 | ЗАО "НК ЭСИ" | 3 783,17 | 889,93 | 936,77 | - | 1 |



Спасибо за внимание!
С Наступающим Новым Годом!