

# Филиал «Шымкенттранстелеком»

---

2021

TRANSTELECOM

# Крупные клиенты:



млн. тенге

№	Наименование клиента	Виды услуг	Доход в год	Расход в год	Чистая прибыль в год	Доход на 1 полугодие
1	ГУ «Управление цифровизации оказания государственных услуг и архивов» Туркестанской области	Доступ к сети Интернет, телефония	245	110	130	136
2	ТОО «Nano Tech Service» (B2O,B2B сегмент)	Доступ к сети Интернет	86	нет	86	38
3	ТОО «Nano Tech Service» (B2C сегмент)	Доступ к сети Интернет	50	нет	50	24
Итого			<b>381</b>	<b>110</b>	<b>266</b>	<b>198</b>

# Проблемные вопросы реализации проекта iKometek



Статус	Проблемные вопросы	Направленные предложения в МИО
<i>Проект реализован с 2020года с ТОО «Teq World» на услуги виртуального Дата - Центра в г.Туркестан и Ордабасинском районе, ожидаемый годовой доход 9 млн тенге</i>	-	-

# Развитие проекта СНП 250+



млн. тенге

Развитие СНП	Общее кол-во СНП	Общее кол-во СНП, охваченных договорами с инвесторами/дилерами	Количество подключенных на 01.01.2021		Количество подключенных на 30.06.2021		Наименование инвесторов/дилеров	Реализация подключения		Доходы на 1 полугодие	
			Сёла	Абоненты	Сёла	Абоненты		Хоз. способ	Дилеры	Прямые	От дилера
<i>В рамках ГЧП</i>	34	34	19	751	34	1 470	ТОО «Nano Tech Service» ТОО «AKM-Com» ТОО «G-Network» ТОО «Alemline»	253	1 470	2	17
<i>Прочее СНП</i>	46	46	20	2 383	46	3 044		-	3 044		45
<b>Итого:</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>3 134</b>	<b>80</b>	<b>4 514</b>		<b>253</b>	<b>4 514</b>	<b>2</b>	<b>62</b>

# Проблемные вопросы СНП 250+



Проблемные вопросы	Последствия	Пути решения	Необходимые сроки для устранения	Поручение
Отсутствие исполнительной документации	Затруднена эксплуатация и увеличиваются сроки восстановлений при повреждении	Предоставление исполнительной документации	-	-
В 8 точках пересечения рек и каналов, вместо ГНБ (по проекту), кабель уложен в выкопанную механизированным способом траншею	Повреждение кабеля, простой услуг связи	Прокладка кабеля через водные преграды методом ГНБ	-	-

# Вопросы по объектам строительства

## (инвестиционные проекты)




№	Наименование объекта	Сумма капитальных затрат (в млн. тенге)	Срок строительства	Статус строительства	Проблемные вопросы	Пути решения проблемных вопросов
1	Строительство "Метросети" в г. Шымкент, 1 этап (ст. Кызылсай-мкр. Туран)	99	2021-2022	Договор на стадии заключения		
2	Строительство "Метросети" в г. Шымкент, 2 этап (от муфты до мкр. Нурсат)	75	2021-2022	Договор на стадии заключения		
3	Строительство "Метросети" в г. Туркестан, 1 этап (Административно-деловой центр)	78	2021-2022	Договор на стадии заключения		
4	Строительство "Метросети" в г. Туркестан, 2 этап (Культурно-духовный центр)	30	2021-2022	Договор на стадии заключения		


# УСТАНОВКИ И ОТТОК ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ И ПРОГНОЗ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА ПО СЕГМЕНТУ В2С




## Установки за 1 полугодие 2021 года




## Прогноз установок на 2 полугодие 2021 года



## Отток за 1 полугодие 2021 года



## Прогноз оттока на 2 полугодие 2021 года



# Исполнение поручений по итогам директората за 1 квартал 2021 г.



Поручение	Статус	Ответственный
<i>взять на контроль дисциплину филиала Общества согласно выявленных замечаний по итогам проведенного внутреннего аудита.</i>	<i>Находится на постоянном контроле Управляющего директора</i>	<i>Управляющий директор</i>
<i>на постоянной основе вести работу по легализации кабельной канализации переданной на баланс филиала от АО «НК «КТЖ».</i>	<i>В связи с отсутствием правоустанавливающих документов (токошьёмка, проекты и т.д.) сделан запрос ЦП у СО на сумму 13 млн. тенге. В настоящее время направлена СЗ в ЦА для внесения в бюджет расходов 2021 – 2022 г.г.</i>	<i>Управляющий директор</i>
<i>подготовить отчет и доложить Председателю Правлению АО «Транстелеком» Адайбекову Е. Р., Заместителю Правления по развитию розничного бизнеса Сабазову Д.Р., Заместителю по развитию регионального бизнеса Кумпекееву А.К. о статусе пригодности развития по проекту Shymcity (сроках/актуальности).</i>	<i>Направлена СЗ, актуальность имеется. Есть необходимость продолжения строительства.</i>	<i>Управляющий директор</i>



# ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



млн. тенге

	План на 2021 г.	Факт 2020 года	Прогноз 2021 года	% вып. к плану 2021г.	Темп роста % к 2020 году
	1 054	1 063	1 165	110%	109%

млн. тенге

№	Наименование услуги	Виды услуг	Период реализации	Бюджет в год
1	ТОО «Коркем Телеком» «Сергек-Онтүстік»	подключение камер видеонаблюдения в г. Шымкент (180 точек)	01.09.2021г.	24

# Проектный офис развития услуг в г. Туркестан

---



TRANSTELECOM

# Финансово-экономические показатели



млн. тенге Transtelecom

№	Статья бюджета	Утв. план на 2021г.	Факт за 1 полугод.	Отклонение	% вып
<b>I</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	37	147	110	397

млн. тенге

№	Статья бюджета	Утв. план за 1 полугодие 2021г.	Факт 1 полугодие 2021г.	Отклонение	% вып
<b>II</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	85	59	-26	69
1	Поставщики и подрядчики	40	16	-24	40
2	Организационное развитие	45	43	-2	96
<b>III</b>	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	-48	88	136	
1	Чистый доход	-48	88	136	

# ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОНТРАКТЫ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



№	Наименование услуги	Виды услуг	Период реализации	млн. тенге
				Бюджет в год
1	ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ордабасинского района Туркестанской области	Услуги по установке систем видеонаблюдения	01.04.2021г.	76
2	ТОО «TEQ WORLD»	Виртуальный дата центр	01.01.2021г.	9
3	Акимат г. Туркестан	Предоставление услуги публичный Wi-Fi,	01.05.2021г.	7
4	ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Толебийского района Туркестанской области	Услуги по установке систем видеонаблюдения	01.02.2021г.	85
			<b>ИТОГО</b>	<b>177</b>

# ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



млн. тенге

	План на 2021 г.	Факт 2020 года	Прогноз 2021 года	% вып. к плану 2021г.
	151	74	226	150%

млн. тенге

№	Наименование услуги	Виды услуг	Период реализации	Бюджет в год
1	Аппарат Акима г.Туркестан, услуга техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Услуга техническое обслуживание системы видеонаблюдения	01.08.2021г.	49,6

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

---

