



О текущем статусе работ по ремонтам фасадов
«Пермского академического Театр-Театр»
и «Пермской государственной универсальной библиотеки им. А.
М. Горького» на 11 мая 2021 года

Докладчик:

Пермь 2021




РЕМОНТ ФАСАДА «ПЕРМСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТР-ТЕАТР»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:

Общая площадь земельного участка _____

 **10 700** кв.м.

Общая площадь здания _____

 **11 006,3** кв.м.

Общий строительный объем здания _____

 **76 433** куб.м





РЕМОНТ ФАСАДА «ПЕРМСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТР-ТЕАТР»

1. СТАТУС ПРОЕКТА:

1.1. Разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический». ГК № 9/2019-ПИР от 08.04.2019. 000 «Наследие»

Стоимость договора **820 710**  руб. | Срок работ: **9**  месяцев (**255** календарных дней)


1.2. Ведется подготовка к закупочным процедурам на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия



РЕМОНТ ФАСАДА «ПЕРМСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТР-ТЕАТР»

Заключение ЦОЗ получено **28.04.2021 г.**

Стоимость
НМЦК составила **134 052,5** тыс.
руб. 

Начало проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия согласно ТЗ  **15.07.2021 г.**

Продолжительность
работ **19**  месяцев **до 12.02.2023 г.**



РЕМОНТ ФАСАДА «ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:

Общая площадь земельного участка _____

 **8 928,3** кв.м.

Общая площадь здания _____

 **5 904,6** кв.м.

5 этажей, подвал, технический этаж

Общий строительный объем здания _____

 **30 935** куб.м





2. СТАТУС ПРОЕКТА:

1.1. В 2020 г. разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. (ГК № 15/2019-ПИР от 28.05.2019 с ООО "Пермстроймет +")

Стоимость договора **3 017 745,29**  руб.

Ведется подготовка к закупочным процедурам на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

640,73 тыс.  руб.

2.14 Получено задание на проведение работ по сохранению ОКН 28.12.2020 г. от 12.04.2021 г.



РЕМОНТ ФАСАДА «ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО»

3. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (заключение ГК в июле 2021г.)

Заключение ЦОЗ получено **30.04.2021 г.**

Стоимость
НМЦК составила **80 869,55** тыс.
руб. 

Начало проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия согласно ТЗ  **15.07.2021 г.**

Продолжительность
работ **580** календарных
дней  **до 14.02.2023 г.**



Спасибо за внимание!

[http://mk.permkrai.r
u/](http://mk.permkrai.ru/)

2021