

Работы по
модернизации
очистных сооружений
ПАО «Русский
Продукт»

Статус действий

| Задачи | Начало | Окончани е | Затраты | Статус |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Восстановление работы очистных сооружений | 24.08.2020 | 27.09.2020 | 372 140 ₺ | В работе |
| Восстановление аэротенков | 24.08.2020 | 18.09.2020 | 226 070 ₺ | Выполнено |
| Восстановление зубчатой водосливной кромки на третичных отстойниках | 31.08.2020 | 20.09.2020 | 146 070 ₺ | Выполнено |
| Восстановление осадительных щитов на первичном отстойнике | 21.09.2020 | 17.10.2020 | | Перенос на 2021 |

Строительство станции доочистки

| | Название задачи | Длительность | Начало | Фактические затраты | Статус | Примечания |
|---|--|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | Строительство станции доочистки стоков | 92 дня | 23.10.2020 | 12 498 750 ₽ | В процессе | |
| 1 | Проектирование станции | 33 дня | 23.10.2020 | 260 000 ₽ | В процессе | Задерживается. Очередная дата окончания – 11.01.21 |
| 3 | Строительство подземного септика для накопления осадка | 30 дней | 08.12.2020 | | | Производится в ходе монтажных работ |
| 4 | Закупка деталей и сборка станции очистки сточных вод (машиностроительная часть) на производстве подрядчика | 50 дней | 28.10.2020 | 11 238 750 ₽ | В процессе | Окончание задерживается |
| 5 | Завоз и размещение оборудования. Монтажные и пусконаладочные работы на объекте. | 44 дня | 08.12.2020 | | | Просрочено |
| 6 | Комплекс работ направленных на очистку накопителей (ёмкостей) резервуаров очистных сооружений | 45 дней | 23.10.2020 | 1 000 000 ₽ | В процессе | Окончание задерживается |

План действий

| Задачи | Начало | Окончание | Затраты |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Модернизация имеющихся очистных сооружений | 01.03.2021 | 19.08.2021 | 2 863 352 ₹ |
| Капитальный ремонт аэротанков | 29.04.2021 | 25.05.2021 | 599 540 ₹ |
| Восстановление работоспособности биофильтра | 29.04.2021 | 25.05.2021 | 750 000 ₹ |
| Модернизация системы энергообеспечения очистных | 01.04.2021 | 04.05.2021 | 1 177 272 ₹ |
| Установка системы осушения осадка | 26.05.2021 | 02.06.2021 | 118 500 ₹ |
| Проектирование вторичного отстойника (после аэротанков) | 01.03.2021 | 28.03.2021 | 99 540 ₹ |
| Монтаж вторичного отстойника (после аэротанков) | 11.06.2021 | 19.08.2021 | 118 500 ₹ |