



**АНАЛИЗ ИТОГОВ РАБОТЫ
ЗАО ПГП «М-ГЕОС»
В ОБЛАСТИ ОТ, ПШБ, ООС
ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА**

г. Мегион
2018 год



ЗАО ПГП «М-ГЕОС»

Производственное Геологическое Предприятие «М-Геос» предоставляет сервисные услуги для нефтяных компаний на протяжении более 20 лет

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- Испытание, освоение, расконсервация, консервация, ликвидация скважин
- Подземный и капитальный ремонт скважин
- Проведение пробной эксплуатации поисково-разведочных скважин с составлением и согласованием индивидуальных проектов
- Проведение доиспытания пропущенных объектов в скважинах с целью пересчета и прироста запасов нефти
- Увеличение добычи нефти за счет внедрения новых технологий по интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи пластов
- Строительство и содержание зимних дорог
- Проектные разработки установок по утилизации попутного нефтяного газа



Анализ проверок проведенных службами ЗАО ПГП «М-Геос»

<i>Показатель</i>	<i>Август 2018 год</i>	<i>Сентябрь 2018 год</i>
<i>Количество работников предприятия:</i>	437	472
<i>из них оказывают услуги ТПП «Лангепаснефтегаз»</i>	64	90
<i>Количество бригад выполняющих работы на объектах ТПП «Лангепаснефтегаз»</i>	2	3
<i>Количество сделанных скважин</i>	8	8
<i>Численность отдела ОТ и ПБ:</i>	3	3
<i>Из них работают на производственных объектах Общества:</i>	2	2
<i>Проверки инженерами службы ОТ и ПБ</i>		
<i>Выявлено нарушений</i>	37	63
<i>Устранено нарушений</i>	37	63
<i>Проведенные ПДК и ПТК предприятия</i>		
<i>Выявлено нарушений</i>	56	69
<i>Устранено нарушений</i>	56	69



Анализ проверок проведенных службами Заказчика

<i>Профилактическая работа</i>	<i>Август 2018 год</i>	<i>Сентябрь 2018 год</i>
<i>Проверки проведенные Службой супервайзинга</i>		
<i>Количество проведенных проверок</i>	7	11
<i>Выявлено нарушений</i>	8	12
<i>Устранено нарушений</i>	8	12
<i>Количество непроизводительного времени</i>	25	201
<i>Нарушения выявленные агентством ООО «ЛУКОМ-А»</i>		
<i>Всего нарушений в т.ч.:</i>	4	4
<i>Ошибка в сопроводительных документах</i>	4	4
<i>Другие нарушения</i>	0	0



АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ И ПРОСТОЕВ

Акт технологического контроля № 10/2.

- На перестановки бригады отсутствует ответственный (ИТР), мастер бригады отвечающий за передвижение П.А., оборудования и ПРР. Наряд на перестановку не оформлен(отсутствует) ответственным за переезд (ИТР) или мастером.

Акт на непроизводительное время № 12/2.

- Простой бригады в ожидании ремонта УПА 60/80 с 12:00ч 03.09.18г. Смена УПА 60/80 на АПРС-50. Простой бригады в ожидании машиниста АПРС-50 с 13:00ч 08.09.18г до 18:00 10.09.18г. НПВ-159 часов

Акт на непроизводительное время № 25/2.

- 07.09.18г с 11:00 до 06:00 08.09.18г. Работы на скважине по промывке забоя не производились по причине: сход с линии ЦА-320. НПВ-17 часов.



АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ И ПРОСТОЕВ

Акт технологического контроля № 26/2.

- При перерыве в работе(ремонт ПА) устье скважины не загерметезированное-открыт шаровый кран запорной компоновки находясь в ПВО(ППС-2ФТ-152Х21 №117) с пером на НКТ73(В) в скважине.

Акт технологического контроля № 32/2.

- Нарушение технологического процесса промывки скважины. Акт НПВ № 25/2 от 07.09.18г. Процесс промывки должен быть непрерывным.
- В бригаде отсутствует анализ лабораторных проб тампонажных материалов используемых при производстве РИР 08.09.18г.
- Отсутствует акт опрессовки нагнетательной линии перед РИР 08.09.18г.

Акт технологического контроля № 46/2.

- На гидроключе ОЙЛ-Кантри заводской номер№ТТТ-555 при спо установлено-2 плашки вместо -3.

Акт на непроизводительное время №71/1.

- Ремонт УПА-60/80 (Замена радиатора) с 20:00 до 24:00 20.09.2018г. НПВ-4 часа.



АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ И ПРОСТОЕВ

Акт технологического контроля № 75/1.

- Газоанализатор СГГ-20М разряжен.
- Не проводится замер ГВС, журнал ведется фиктивно. В специальных журналах не фиксируются сведения о проведении инструктажа с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего.

Акт технологического контроля № 76/1.

- Газоанализатор СГГ-20М разряжен.
- Не проводится замер ГВС, журнал ведется фиктивно. В специальных журналах не фиксируются сведения о проведении инструктажа с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего.

Акт технологического контроля № 92/1.

- Отклонение от основного плана работ, изменение технологического процесса. Нарушение технологии ремонта скважин, выполнения конкретной операции без согласования заказчиком. Бригада №6 ЗАО ПГП "М-Геос" в отсутствие дополнительного плана на РИР, установила в инт: 780-850м, дополнительный 4-й цементный мост.

Акт технологического контроля № 98/1.

- Не проводится замер ГВС, журнал ведется фиктивно. Согласно показаниям СГГ-20М последний замер ГВС проводился 25.02.13г.



Спасибо за внимание!