



VĮ „VISAGINO ENERGIJA“

Отопительный сезон 2010-2011.

Подготовительные работы, выполненные VĮ „Visagino energija“.

07-12-2010

Висагинас

Работы, выполненные ГП „Visagino energija“ при подготовке к отопительному сезону 2010-2011 гг.

- Во время отопительного сезона 2009-2010 года выполнены обязательные сезонные температурные испытания тепловых сетей.
- 21-05-2010 выполнены гидравлические испытания тепловых сетей, во время которых установлены и незамедлительно устранены дефекты тепловых сетей. 24-08-2010 проведены повторные испытания тепловых сетей на прочность и плотность.
- Выполнен осмотр магистральных тепловых сетей и устранены обнаруженные недостатки, проверена запорная, дренажная арматура, а также арматура для развоздушивания системы, обновлены схемы тепловых сетей и систем, проверены проблемные участки тепловых сетей.

Работы, выполненные ГП „Visagino energija“ при подготовке к отопительному сезону 2010-2011 гг.

- Проверено состояние защитной изоляции подающих тепловых трубопроводов и выполнен ремонт нарушенной изоляции.
- Для контроля и анализа карозии на тепловых магистралях дополнительно оборудованы индикаторы внутренней карозии.
- Выполнен осмотр опор надземных тепловых сетей и отремонтированы проблемные участки.
- В соответствии с планом выполнена поверка и замена приборов учета расхода тепла и горячей воды.

Работы, выполненные ГП „Visagino energija“ при подготовке к отопительному сезону 2010-2011 гг.

- Реконструирован (заменен) изношенный участок магистральных тепловых сетей.
- (370 м) по ул. Ветерану (между зданиями по ул. Ветерану, 5 и ул. Вильтес).
- Составлен пьезометрический график тепловых сетей и выполнена студия возможностей оптимизации тепловых сетей.
- Выполнен анализ технического состояния отопительной котельной и студия возможного повышения ее эффективности.
- Заключен договор о поставке тепла и горячей воды бытовым потребителям с ЗАО „Visagino būstas“, эксплуатирующим системы отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов.

Работы, выполненные ГП „Visagino energija“ при подготовке к отопительному сезону 2010-2011 гг.

- Проверены немодернизированные тепловые пункты многоквартирных жилых домов. О недостатках, выявленных во время осмотра, информировано ЗАО „Visagino būstas“.
- В 2010 году подготовлено и проведено два семинара для представителей многоквартирных жилых домов. 2 марта основными темами семинара стали особенности висагинской системы подачи тепла; надзор за системами отопления, горячего водоснабжения; условия начисления оплаты. На семинаре, состоявшемся 7 октября, были затронуты темы подписания новых договоров на тепло, горячую воду, питьевую холодную воду и упорядочение стоков, а также готовности к новому отопительному сезону.