

# Гидроизоляция водоотводящих лотков на кровле ЦИ «Донской» дог. № ЦИ/ГРС от 14.09.2017 г.

*По состоянию на 14.06.2018*

2 линии ендов -165 м.п.

3 линии ендов – 105 м.п.

снегозадержатели – 1308 м.п.

# ЦИ «Донской»



1) Зачистка поверхности щетками выполнена не качественно. Не соблюдение технологии подготовки поверхности для нанесения Апифлекса Р-2К (поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, мусора, масляных пятен и краски).

2) Не соблюдается целостность мембраны ванночки ендов, в следствии чего приведет к протеканию воды.

3) Решетка листоуловителя меньше ширины ендов

4) Потрескался Апифлекс на ребрах сэндвич-панелях.



