

Основные проблемы (риски) по исполнению Проектов 2021 года

№ п/п	Проект	Проблема/риск	Возможное снижение ВП	Что делаем
1	Региональные комплексные геофизические работы с целью изучения геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности зоны сочленения складчатых сооружений Пай-Хоя и Полярного Урала с Западно-Сибирской геосинеклизой в районе Байдарацкой губы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сложная ледовая обстановка. Сокращение сроков производства работ. 2. Неблагоприятные погодные условия по пути следования и выполнения работ. Увеличение сроков выполнения работ. 3. Технический простой из-за выхода из строя оборудования. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. 40 000 тыс. руб 3. 28 000 тыс. руб 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг ледовой обстановки. Аренда судов с повышенным ледовым классом. 2. Подбор технологических средств позволяющих максимально эффективно реализовать проект в сложных погодных условиях. 3. Качественная подготовка и обслуживание оборудования, приобретение материалов и ЗИП в необходимом объеме.
2	Выполнение морских сейсморазведочных работ 3D в пределах Южно-Обского участка недр в сезоне 2021 г.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Сложные условия работ в транзитной зоне, наличие судоходства. 5. Позднее заключение Договора. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. 35 000 тыс. руб 5. Срыв выполнения работ 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Детальное планирование работ. 5. Заключение договора не позднее 6-7 мес. до начала выполнения работ.
ИТОГО				