

Основные проблемы (риски) по исполнению Проектов 2021 года

№ п/п	Проект	Проблема/риск	Возможное снижение ВП	Что делаем
1	Региональные комплексные геофизические работы с целью изучения геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности зоны сочленения складчатых сооружений Пай-Хоя и Полярного Урала с Западно-Сибирской геосинеклизой в районе Байдарацкой губы.	1. Сложная ледовая обстановка. Сокращение сроков производства работ.	1. -	1. Мониторинг ледовой обстановки. Аренда судов с повышенным ледовым классом.
		2. Неблагоприятные погодные условия по пути следования и выполнения работ. Увеличение сроков выполнения работ.	2. 40 000 тыс. руб	2. Подбор технологических средств позволяющих максимально эффективно реализовать проект в сложных погодных условиях. Качественная подготовка и обслуживание
		3. Технический простой из-за выхода из строя оборудования.	3. 28 000 тыс. руб	3. оборудование, приобретение материалов и ЗИП в необходимом объеме.
2	Выполнение морских сейсморазведочных работ 3D в пределах Южно-Обского участка недр в сезоне 2021 г.	4. Сложные условия работ в транзитной зоне, наличие судоходства.	4. 35 000 тыс. руб	4. Детальное планирование работ.
		5. Позднее заключение Договора.	5. Срыв выполнения работ	5. Заключение договора не позднее 6-7 мес. до начала выполнения работ.
		ИТОГО		